



COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO

ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA - CASTEL SAN LORENZO - FELITTO - LAURINO - MAGLIANO VETERE
 MONTEFORTE CILENTO - PIAGGINE - ROCCADASPIDE - SACCO - STIO - TRENTINARA - VALLE DELL'ANGELO

84069 ROCCADASPIDE (SA) Via Cesine Tel. 0628/941132 - 941000

DETERMINA DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

(Art. 19 e 27 del D.L. vo 25.02.1995, n.77, modificato con D.L. vo 11.06.1995, n.336)

OGGETTO:

INTERVENTI DI "RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE ED INTERVENTI PROTETTIVI, AZIONE D DEL PSR 2007-2013 RIPRISTINO PISTE FORESTALI DI SERVIZIO A.I.B. ESISTENTI IN LOCALITA' "MONTAGNA" 2° STRALCIO NEI COMUNI DI MAGLIANO VETERE, FELITTO, CASTEL SAN LORENZO E ROCCADASPIDE.
 Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e Liquidazione Stato Finale.

DETERMINA N° 181 del 26 GIU. 2014

REGISTRO GENERALE N° 4179 del 26 GIU. 2014

194
OGGETTO: INTERVENTI DI "RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE ED INTERVENTI PROTETTIVI, AZIONE D DEL PSR 2007-2013 \ RIPRISTINO PISTE FORESTALI DI SERVIZIO A.I.B. ESISTENTI IN LOCALITÀ " MONTAGNA" 2° STRALCIO NEI COMUNI DI MAGLIANO VETERE, FELITTO, CASTEL S. LORENZO E ROCCADASPIDE.

- Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e Liquidazione Stato Finale -

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PROPONE ai sensi dell'art. 6 della legge n° 241/90 e s.m.i., l'adozione della seguente determinazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per profili di propria competenza :

Premessa :

- o che con DRD 248 la Regione Campania ha approvato la graduatoria definitiva delle istanze ammesse a finanziamento per la Graduatoria I Bimestre 2011 - Misura 226 - Azione D del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2007-2013;
- o che con provvedimento di decisione individuale di concessione dell'aiuto n° 757054 del 07.10.2011, è stato finanziato il progetto "Ricostruzione del potenziale forestale ed interventi protettivi, azione D del PSR 2007-2013 - Ripristino Piste Forestali di Servizio Forestale AIB esistenti in Località "Montagna" 2° Stralcio nei Comuni di Magliano Vetere, Felitto, Castel S. Lorenzo e Roccadaspide;
- o che, in relazione al suddetto progetto, a seguito di specifica richiesta, è stato anche finanziato in assestamento l'importo destinato a coprire le spese di IVA inserite nel quadro economico del progetto (D.R.D. n° 278 del 29.11.2012);
- o che in data 11/01/2012 si è proceduto alla consegna dei lavori, eseguiti in "Amministrazione Diretta" attraverso l'impiego di operai idraulico forestali in servizio presso la Stazione Appaltante;
- o che con Delibera di Giunta Esecutiva n 52 del 23/11/2012 si è proceduto all'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva relativamente all'attuazione dell'intervento di cui alla presente;
- o che le attività tecniche ed amministrative per la realizzazione degli interventi sono state poste in essere, e che a copertura delle spese maturate si è proceduto all'impegno e liquidazione delle risorse riconosciute dalla Regione come primo e secondo acconto, per l'importo complessivo di Euro 172.608,13;

Vista :

- o la documentazione tecnico-amministrativa e contabile relativa allo Stato Finale dei Lavori eseguiti e contabilizzati, redatto in data 23-09-2013 e relativo Certificato di "Regolare Esecuzione, dalla quale emerge il seguente quadro economico riepilogativo e di confronto con il progetto e la perizia di variante approvati:

DESCRIZIONE	PROGETTO APPROVATO	PERIZIA VARIANTE	STATO FINALE DEI LAVORI
IMPORTO DEI LAVORI :			
INCIDENZA MANODOPERA		139.749,16	143.364,43
FORNITURE E NOLI	167.189,05	27.999,95	28.000,00
SICUREZZA	2.457,95	3.719,22	
TOTALE	169.647,00	171.468,33	171.364,43
IVA SUI NOLI, MATERIALI E SICUREZZA		6.661,03	5.840,00
SPESE GENERALI	21.375,52	17.665,72	17.654,10
IVA SU SPESE GENERALI		3.709,80	3.160,62
IMPREVISTI	8.842,35		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	29.857,87	28.036,55	26.654,72
TOTALE INVESTIMENTO	199.504,87	199.504,88	198.019,15

Tenuto conto :

- o che per l'attuazione dell'intervento si è già proceduto alle seguenti liquidazioni:
 - a) per manodopera, servizi e forniture Euro 138.018,20 oltre IVA per Euro 2.232,20 per complessivi Euro 140.250,40;
 - b) per spese generali Euro 4.489,20 oltre IVA per Euro 972,43 per complessivi Euro 5.431,93;
- o che sulla scorta della documentazione tecnico-amministrativa e contabile relativa allo Stato Finale dei Lavori, occorre procedere a liquidazioni per complessivi Euro 52.336,84 così suddivise:



COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO

ALBANELLA - ALTAVILLA SICENTINA - CAMPORA - CASTEL SAN LORENZO - FELITTO - LAURINO - MAGLIANO VETERE -
MONTEFORTE CILENTO - PIAGGINE - ROCCADASPIDE - SACCO - STIO - TRENINARA - VALLE DELL'ANGELO

84069 ROCCADASPIDE (SA) - Via Cesine, 3 TEL: 0828/941132 - FAX: 0828/947570

C.F. 82003050653

SETTORE PROGRAMMAZIONE E FINANZE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA espresso ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 sulla determina del Dirigente del Settore Tecnico avente ad oggetto: **"Interventi di ricostituzione del potenziale forestale ed interventi protettivi, Azione D del PSR 2007-2013 - Ripristino piste forestali di servizio AIB esistenti in località MONTAGNA 2° stralcio nei Comuni di Magliano Vetere, Felitto, Castel San Lorenzo e Roccadaspide. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE"**.

I sottoscritti, nelle loro rispettive qualità, sulla proposta di determinazione del Dirigente del Settore Tecnico avente ad oggetto i contenuti di cui sopra,

Visto il provvedimento di concessione regionale a firma del Dirigente dello STAPP di Salerno prot. 2011.0757054 del 07.10.2011, concernente il finanziamento del progetto oggetto della determina del Settore Tecnico in argomento;

Visto il decreto di variante n° 314 del 17.12.2012 dell'AGC 11 - Settore 21 - Servizio 1 - della Regione Campania, concernente la variante al progetto finanziato come innanzi;

Vista la concessione di proroga per l'ultimazione delle attività rendicontative disposta con decreto regionale n° 94 del 28.04.2014, del Dipartimento n° 52, Direzione Generale n° 6, UOD n° 19;

in ottemperanza alla disposizione autorizzativa di anticipazione di cassa formalizzata con delibera di Giunta Esecutiva di questo Ente n° 11 dell'1.04.2014,

esprimono

favorevolmente il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, fatte salve le determinazioni che saranno adottate dal soggetto finanziatore in merito al riconoscimento delle somme poste in liquidazione ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 163/2006, al quale si rimanda per la corretta distribuzione delle somme incentivanti.

Roccadaspide, li 19.06.2014

Il Responsabile
Servizio Ragioneria
(Rag. Francesco Mastrandrea)



Il Dirigente del Settore
Programmazione e Finanze
(Dr. Aldo Carrozza)

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE LIQUIDAZIONI A STATO FINALE								
PER LAVORI E FORNITURE		FATTURA N. DEL		DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	
A	1	Sarraino Gianluca	9	30/09/2013	nolo a caldo escavatore q.li 30	11.880,00	2.494,80	14.374,80
	2	Cava Pietre G. Grippo	74	30/09/2013	Fornitura misto stabilizzato	4.900,00	1.029,00	5.929,00
	3	Cava Pietre G. Grippo	23	30/03/2013	Fornitura pietre per muri a secco	400,00	84,00	484,00
	4	Manodopera settembre 2013 + CAU per € 8.461,91 da pagare	-	-	Manodopera settembre 2013 + CAU per € 8.461,91 da pagare	15.166,25	0,00	16.166,25
TOTALE					33.346,25	3.607,80	36.954,05	
SPESE GENERALI		FATTURA N. DEL		DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	
B	1	geom Antonio Beltempo	17	18/11/2013	Saldo competenze di Direttore Operativo	724,80	159,46	884,26
	2	arch. Michele De Rosa	17	11/11/2013	Saldo competenze di Direttore Lavori	2.208,00	485,76	2.693,76
	3	Dott. Carmelo Romanelli	20	11/10/2012	Consulenza progettazione	2.476,85	544,91	3.021,76
	4	Geol. Emilio Vitale	21	24/09/2012	Consulenza progettazione	3.460,80	728,77	4.189,57
	5	GEOM. Alessandro Isabella	30	18/11/2013	Saldo competenze supporto al RUP	1.128,01	248,17	1.376,18
	6	Ing. Salerno Francesco	Compenso incentivante per aver svolto le funzioni di progettista		788,75	0,00	788,75	
	7	Geom. Rubano Carmelo	Compenso incentivante per aver svolto le funzioni di R.U.P.		1.371,75	0,00	1.371,75	
	8	Dott. Fiasco Gianfranco	Compenso incentivante per collaborazione alla progettazione		251,48	0,00	251,48	
	9	Molinaro Vincenzo	Compenso incentivante per collaborazione alla progettazione		251,48	0,00	251,48	
	10	Grippo Raffaele	Compenso incentivante per collaborazione alla progettazione		251,48	0,00	251,48	
	11	ERREBIAN da Pombia	V1/124057	27/11/2012	Materiale di cancelleria	251,50	52,82	304,32
TOTALE					13.164,90	2.217,89	15.382,79	

- o che le ditte interessate alle liquidazioni di cui ai punti A1 , A2 , A3 e B11 della suddetta tabella sono in regola sotto il profilo della regolarità contributiva, come risulta dal DURC;
- o che l'importo riportato al punto A4 è riferito a giornate lavorative effettuate dalla manodopera in forza all'Ente nel mese di settembre 2013 e CAU ;
- o che i professionisti interessati dalle liquidazioni di cui ai punti B1, B2, B3, B4, B5, hanno dichiarato di essere in regola con il proprio regime contributivo;
- o che le liquidazioni di cui ai punti B7, B8, B9, B10, riguardano gli incentivi per la progettazione e attività tecnico amministrative, ripartite come previsto dal vigente regolamento interno, dovute ai sensi degli artt. 92 del Decreto Lgs.vo 163/2006 e s.m.i., 32 del D.P.G.R. 7/2010 nonché come espressamente previsto dalla Regione Campania con propria FAQ del 24/06/2013, la quale ha chiarito che " l'incentivo può essere riconosciuto anche nel caso dell'affidamento di lavori in amministrazione diretta..... Per l'assunzione della responsabilità penale e contabile perché si tratta di responsabilità a carattere personale".

Atteso :

- o che in virtù di quanto sopra riportato emerge che per l'attuazione dell'intervento si è avuta un'economia di spesa di **€uro 1.485,71** così come si evince dal seguente prospetto:

QUADRO RIEPILOGATIVO DELL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO		
IMPORTO DEL PROGETTO EURO		199.504,88
LIQUIDAZIONI EFFETTUATE IN CORSO DEI LAVORI EURO	145.682,33	
LIQUIDAZIONI EFFETTUATE CON LA STATO FINALE EURO	52.336,84	
TOTALE SPESE EURO	198.019,17	
ECONOMIE EURO	1.485,71	

Preso atto :

- o della regolarità della documentazione tecnico-amministrativa e contabile relativa allo Stato Finale dei Lavori e relativo Certificato di Regolare Esecuzione;
- o della regolarità delle forniture effettuate e dei servizi resi;
- o della regolarità delle fatture sotto l'aspetto contabile e fiscale;
 - che la copertura finanziaria dell'importo complessivo della spesa di **€uro 52.336,84**, è da imputare sul Capitolo PEG 4355, RP 2011- Sottoconto n°15, ed è così ripartita:
 - per **€uro 26.925,80** con le specifiche risorse disponibili riferite al progetto di che trattasi;
 - per **€uro 25.411,04** tramite anticipazione di cassa, giusta delibera di Giunta esecutiva n°11 del 1/04/2014;

Richiamati :

- o Il Dlgs 267/2000;
- o Il D.L.vo 163/2006 e s.m.i.;
- o Il Regolamento attuativo della L.R. n° 03/2007;
- o Il DPR 207/2010 e s.m.i.;

PROPONE DI DETERMINARE

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, intendendosi qui integralmente riportata e trascritta;
2. di disporre l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Ricostruzione del potenziale forestale ed interventi protettivi, azione D del PSR 2007-2013 - Ripristino Piste Forestali di Servizio Forestale AIB esistenti in Località "Montagna" 2° Stralcio nei Comuni di Magliano Vetere, Felitto, Castel S. Lorenzo e Roccadaspide e della documentazione tecnico-amministrativa e contabile relativa allo Stato Finale dei Lavori eseguiti e contabilizzati, redatto in data 23-09-2013 ;
3. di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di €uro 52.336,84 così suddiviso:

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE LIQUIDAZIONI A STATO FINALE								
PER LAVORI E FORNITURE		FATTURA N. DEL		DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	
A	1	Sarraino Gianluca	9	30/09/2013	nolo a caldo escavatore q.li 30	11.880,00	2.494,80	14.374,80
	2	Cava Pietre G. Grippo	74	30/09/2013	Fornitura misto stabilizzato	4.900,00	1.029,00	5.929,00
	3	Cava Pietre G. Grippo	23	30/09/2013	Fornitura pietre per muri a secco	400,00	84,00	484,00
	4	Manodopera settembre 2013 + CAU per € 8.461,91 da pagare	-	-	Manodopera settembre 2013 + CAU per € 8.461,91 da pagare	16.166,25	0,00	16.166,25
TOTALE					33.346,25	3.607,80	36.954,05	
SPESE GENERALI		FATTURA N. DEL		DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	
B	1	geom. Antonio Beltempo	17	18/11/2013	Saldo competenze di Direttore Operativo	724,80	159,46	884,26
	2	arch. Michele De Rosa	17	11/11/2013	Saldo competenze di Direttore Lavori	2.209,00	485,76	2.694,76
	3	Dott. Carmelo Romanelli	20	11/10/2012	Consulenza progettazione	2.478,85	544,91	3.023,76
	4	Geol. Emilio Vitale	21	24/09/2012	Consulenza progettazione	3.460,00	726,77	4.186,77
	5	GEOM. Alessandro Isabella	30	18/11/2013	Saldo competenze supporto al RUP	1.128,01	248,17	1.376,18
	6	Ing. Salerno Francesco			Compenso incentivante per aver svolto le funzioni di progettista	788,75	0,00	788,75
	7	Geom. Rubano Carmelo			Compenso incentivante per aver svolto le funzioni di R.U.P.	1.371,75	0,00	1.371,75
	8	Dott. Fiasco Gianfranco			Compenso incentivante per collaborazione alla progettazione	251,48	0,00	251,48
	9	Molinaro Vincenzo			Compenso incentivante per collaborazione alla progettazione	251,48	0,00	251,48
	10	Grippo Raffaele			Compenso incentivante per collaborazione alla progettazione	251,48	0,00	251,48
	11	ERREBIAN da Pomezia	V1/124057	27/11/2012	Materiale di cancelleria	251,50	52,82	304,32
TOTALE					13.164,90	2.217,89	15.382,79	

4. di prendere atto che per l'attuazione dell'intervento si è avuta un'economia di spesa di €uro 1.485,71 così come si evince dal seguente prospetto:

QUADRO RIEPILOGATIVO DELL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO		
IMPORTO DEL PROGETTO EURO		199.504,88
LIQUIDAZIONI EFFETTUATE IN CORSO DEI LAVORI EURO	145.682,33	
LIQUIDAZIONI EFFETTUATE CON LA STATO FINALE EURO	52.336,84	
TOTALE SPESE EURO	198.019,17	
ECONOMIE EURO	1.485,71	

5. di prendere atto altresì:
 - a) della regolarità della documentazione tecnico-amministrativa e contabile relativa allo Stato Finale dei Lavori e relativo Certificato di Regolare Esecuzione;
 - b) della regolarità delle forniture effettuate e dei servizi resi;
 - c) della regolarità delle fatture sotto l'aspetto contabile e fiscale;
 - d) che la copertura finanziaria dell'importo complessivo della spesa di €uro 52.336,84, è da imputare sul Capitolo PEG 4355, RP 2011 - Sottoconto n° 15 ed è così ripartita:
 - per €uro 26.925,80 con le specifiche risorse disponibili riferite al progetto di che trattasi;
 - per €uro 25.411,04 tramite anticipazione di cassa, giusta delibera di Giunta esecutiva n°11 del 1/04/2014;
6. di trasmettere copia della presente determinazione al Dirigente del Settore Programmazione e Finanze per i conseguenziali adempimenti di competenza;
7. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Aibo Pretorio online (sito istituzionale: "cmcaloresegreteria.gov.it") dell'Ente ai sensi della Legge n° 69/2009 per quindici giorni consecutivi;

Roccadaspide (Sa),

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Vista l'antescritta proposta di determinazione formulata dal Geom. Carmelo Rubano, in qualità di Responsabile del Procedimento, che ha attestato la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per profili di propria competenza;

Visti gli artt. 4, 5 e 6 della legge 241/90 come modificata ed integrata dalla Legge 15/2005 e s.m.i.

Acquisita l'attestazione resa dal Settore Programmazione e Finanze, ex art. 151, comma 4, del TUEL;

DETERMINA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, intendendosi qui integralmente riportata e trascritta.
2. di disporre l'approvazione del **Certificato di Regolare Esecuzione** dei lavori di *"Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi protettivi, azione D del PSR 2007-2013 – Ripristino Piste Forestali di Servizio Forestale AIB esistenti in Località "Montagna" 2° Stralcio nei Comuni di Magliano Vetere, Felitto, Castel S. Lorenzo e Roccasaspide e della documentazione tecnico-amministrativa e contabile relativa allo Stato Finale dei Lavori eseguiti e contabilizzati redatto in data 24-09-2013*.
3. di disporre, altresì, l'approvazione:
 - a) del documento di sintesi sullo stato di attuazione della spesa sottoscritto dallo scrivente in data 15/06/2014 e conservato agli atti in istruttoria della presente determina.
 - b) del prospetto relativo al calcolo e al riparto degli incentivi ex art. 92 del D.Lgs. 163/2006, sottoscritto dallo scrivente in data 15/06/2014 e conservato agli atti in istruttoria della presente determina, nel quale vengono individuate le somme da attribuire ai dipendenti interni e le economie accertate per prestazioni non rese.
4. di stabilire che, a seguito della realizzazione degli interventi e della predisposizione dello stato finale, il prospetto di sintesi delle spese liquidate e da liquidare è il seguente:

Descrizione	Importo progetto approvato	Importo già accreditato	Importo spese già liquidate	Importo spese da liquidare	Importo finanziato da erogare a saldo	Surplus spesa extra progetto già liquidata	Importo economia
Importo totale progetto finanziato	199.504,88						
Importo già accreditato in acconto dalla Regione (lavori + Iva)		172.608,13					
Spese già effettuate coperte con accanti del finanziamento			145.682,33				
Spese già effettuate coperte con anticipazioni di cassa della C.M.							
Spese da liquidare a seguito dell'approvazione dello stato finale				52.336,84			
Risorse da erogare a saldo del finanziamento					25.411,04		
Spese manodopera già sostenute come surplus extra progetto							
Somme in economia							1.485,71
TOTALE	199.504,88	172.608,13	145.682,33		25.411,04		1.485,71

5. di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di €uro 52.336,84 così suddiviso:

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE LIQUIDAZIONI A STATO FINALE								
PER LAVORI E FORNITURE		FATTURA N. DEL		DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	
A	1	Sarraino Gianluca	9	30/09/2013	nolo a caldo escavatore q.li 30	11.880,00	2.494,80	14.374,80
	2	Cava Pietre G. Grippo	74	30/09/2013	Fornitura misto stabilizzato	4.900,00	1.029,00	5.929,00
	3	Cava Pietre G. Grippo	23	30/03/2013	Fornitura pietre per muri a secco	400,00	84,00	484,00
	4	Manodopera settembre 2013 + CAU per € 8.461,91 da pagare	-	-	Manodopera settembre 2013 + CAU per € 8.461,91 da pagare	16.166,25	0,00	16.166,25
TOTALE					33.346,25	3.607,80	36.954,06	
SPESE GENERALI		FATTURA N. DEL		DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	
B	1	geom Antonio Baltempo	17	18/11/2013	Saldo competenze di Direttore Operativo	724,80	159,46	884,26
	2	arch. Michele De Rosa	17	11/11/2013	Saldo competenze di Direttore Lavori	2.200,00	485,76	2.685,76
	3	Dott. Carmelo Romanelli	20	11/10/2012	Consulenza progettazione	2.478,85	544,91	3.023,76
	4	Geol. Emilio Vitale	21	24/09/2012	Consulenza progettazione	3.460,80	726,77	4.187,57
	5	GEOM. Alessandro Isabella	30	18/11/2013	Saldo competenze supporto ai RUP	1.128,01	248,17	1.376,18
	6	ing. Salerno Francesco			Compenso incentivante per aver svolto le funzioni di progettista	788,75	0,00	788,75
	7	Geom. Rubano Carmelo			Compenso incentivante per aver svolto le funzioni di R.U.P.	1.371,75	0,00	1.371,75
	8	Dott. Fiasco Gianfranco			Compenso incentivante per collaborazione alla progettazione	251,48	0,00	251,48
	9	Mollinaro Vincenzo			Compenso incentivante per collaborazione alla progettazione	251,48	0,00	251,48
	10	Grippo Raffaele			Compenso incentivante per collaborazione alla progettazione	251,48	0,00	251,48
	11	ERREBIAN da Pomezia	V1/124057	27/11/2012	Materiale di cancelleria	251,50	52,82	304,32
TOTALE					13.164,90	2.217,89	15.382,79	

6. di prendere atto per l'attuazione dell'intervento si è avuta un'economia di spesa pari ad €uro 1.485,71 così come si evince dal seguente prospetto:

QUADRO RIEPILOGATIVO DELL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO		
IMPORTO DEL PROGETTO EURO		199.504,88
LIQUIDAZIONI EFFETTUATE IN CORSO DEI LAVORI EURO	145.682,33	
LIQUIDAZIONI EFFETTUATE CON LA STATO FINALE EURO	52.336,84	
TOTALE SPESE EURO	198.019,17	
ECONOMIE EURO	1.485,71	

7. di dare atto:

- della regolarità della documentazione tecnico-amministrativa e contabile relativa allo Stato Finale dei Lavori e relativo Certificato di Regolare Esecuzione;
- della regolarità delle forniture effettuate e dei servizi resi;
- della regolarità delle fatture sotto l'aspetto contabile e fiscale;
- che la copertura finanziaria dell'importo complessivo della spesa qui liquidata di € 52.336,84 è da imputare, sul Capitolo PEG 4355 RP 2011.
- che la copertura finanziaria dell'importo complessivo verrà così assicurata:
 - per € 26.925,80 con le specifiche risorse disponibili riferite al progetto di che trattasi;
 - per € 25.411,04 tramite anticipazione di cassa, giusta delibera di Giunta Esecutiva n° 11 dell'1.04.2014.

8. di stabilire che la presente venga trasmessa:

- al Dirigente del Settore Programmazione e Finanze per i consequenziali adempimenti di competenza finalizzati all'emissione dei mandati di pagamento per la dimostrazione delle spese;
- all'Ente finanziatore a corredo della domanda di accertamento finale al fine di ottenere il riconoscimento del saldo di finanziamento dovuto, pari ad € 25.411,04

9. DI STABILIRE che la presente Determina oltre che all'Albo Pretorio on line, venga pubblicata anche nella sezione Trasparenza, voce Opere Pubbliche.

Roccadaspide, lì

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

(Ing. Francesco SALERNO)

REGOLARITA' CONTABILE

Somma Stanziata €
 Impegni già assunti €
 Disponibilità €
 Impegno di cui alla presente €
 Ulteriore disponibilità €

Assunto impegno di spesa di €
 al n. 1355 sul Capitolo 4355 *RP 2011*
 del Bilancio

in data SOV. 15/11

Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si esprime

PARERE FAVOREVOLE, COME DA NOTA ALLEGATA

19 GIU. 2014

IL RESPONSABILE DI
 ISTRUZIONE PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
 PROGRAMMAZIONE e FINANZE

Copia conforme all'originale della presente determina viene trasmessa al:

SETTORE AMMINISTRATIVO

Ufficio

Ufficio

SETTORE PROGRAMM. E FINANZE

Ufficio

Ufficio

SETTORE TECNICO

Ufficio

Ufficio

Ufficio

Ufficio

Ufficio

Copia della determina è pubblicata, ai sensi della L. n. 69 del 08.06.2009, sul sito internet cmcaloresegreteria.gov.it in data **26 GIU. 2014** per rimanervi 15 giorni consecutivi.

addì, **26 GIU. 2014**

L'Addetto alla pubblicazione

IL RESPONSABILE SEGRETARIA GENERALE

Dr. Enrico Capone



Per quanto sopra SI ATTESTA che copia conforme all'originale della presente determinazione è pubblicata, ai sensi della L. 69 del 08.06.2009, sul sito internet cmcaloresegreteria.gov.it in data **26 GIU. 2014** per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Addì, **26 GIU. 2014**

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Anna Desimone



La presente è copia conforme all'originale.

addì

IL DIRIGENTE
 DEL SETTORE TECNICO
 Ing. Francesco Salerno