



COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO

ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA - CASTEL SAN LORENZO - FELITTO - LAURINO - MAGLIANO VETERE -
 MONTEFORTE CILENTO - PIAGGINE - ROCCADASPIDE - SACCO - STIO - TRENTINARA - VALLE DELL'ANGELO
 84069 ROCCADASPIDE (SA) Via Cesine Tel. 0828/941132 - 941000

DETERMINA DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

(Art.19 e 27 del D.L.vo 25.02.1995,n.77, modificato con D.L.vo 11.06.1995, n.336)

OGGETTO:

Interventi di "Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi protettivi, azione D del PSR 2007-2013 \ Ripristino piste forestali di servizio A.I.B. esistenti in località "Quarantana" 4° stralcio nei comuni di Laurino, Piaggine e Valle dell'Angelo.

DETERMINA N° 277 del 22 SET. 2014

REGISTRO GENERALE N° 627 del

23 SET. 2014

OGGETTO: INTERVENTI DI "RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE ED INTERVENTI PROTETTIVI, AZIONE D DEL PSR 2007-2013 \ RIPRISTINO PISTE FORESTALI DI SERVIZIO A.I.B. ESISTENTI IN LOCALITÀ " QUARANTANA" 4° STRALCIO NEI COMUNI DI LAURINO, PIAGGINE E VALLE DELL'ANGELO.

- Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e Liquidazione Stato Finale -

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PROPONE ai sensi dell'art. 6 della legge n° 241/90 e s.m.i., l'adozione della seguente determinazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per profili di propria competenza :

Premesso :

- o che con DRD 248 la Regione Campania ha approvato la graduatoria definitiva delle istanze ammesse a finanziamento per la Graduatoria I Bimestre 2011 - Misura 226 - Azione D del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2007-2013;
- o che con provvedimento di decisione individuale di concessione dell'aiuto n° 757356 del 07.10.2011, è stato finanziato il progetto "Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi protettivi, azione D del PSR 2007-2013 – Ripristino Piste Forestali di Servizio Forestale AIB esistenti in Località "Quarantana" 4° Stralcio nei Comuni di Laurino, Piaggine e Valle dell'Angelo;
- o che, in relazione al suddetto progetto, a seguito di specifica richiesta, è stato anche finanziato in assestamento l'importo destinato a coprire le spese di IVA inserite nel quadro economico del progetto (D.R.D. n° 278 del 29.11.2012);
- o che in data 11/01/2012 si è proceduto alla consegna dei lavori, eseguiti in "Amministrazione Diretta" attraverso l'impiego di operai idraulico forestali in servizio presso la Stazione Appaltante;
- o che con Delibera di Giunta Esecutiva n 52 del 23/11/2012 si è proceduto all'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva relativamente all'attuazione dell'intervento di cui alla presente;
- o che le attività tecniche ed amministrative per la realizzazione degli interventi sono state poste in essere, e che a copertura delle spese maturate si è proceduto all'impegno e liquidazione delle risorse riconosciute dalla Regione come primo e secondo acconto, per l'importo complessivo di €uro 153.260,33

Vista :

- o la documentazione tecnico-amministrativa e contabile relativa allo Stato Finale dei Lavori eseguiti e contabilizzati, redatto in data 24-09-2013 e relativo Certificato di "Regolare Esecuzione, dalla quale emerge il seguente quadro economico riepilogativo e di raffronto con il progetto e la perizia di variante approvati:

DESCRIZIONE	PROGETTO APPROVATO	PERIZIA VARIANTE	STATO FINALE DEI LAVORI
IMPORTO DEI LAVORI :			
INCIDENZA MANODOPERA		122.890,64	131.415,09
FORNITURE E NOLI	167.149,88	38.927,56	32.924,49
SICUREZZA	1.965,62	2.521,38	
TOTALE	169.115,50	164.339,58	164.339,58
IVA SUI NOLI, MATERIALI E SICUREZZA		8.704,28	7.203,59
SPESE GENERALI	16.884,49	15.298,14	15.298,14
IVA SU SPESE GENERALI		3.422,61	2.884,24
IMPREVISTI	6.764,52		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	23.649,11	28.328,78	25.385,97
Totale IVA	40.480,57	12.126,89	10.087,83
TOTALE INVESTIMENTO	233.245,18	192.764,61	190.725,54

Tenuto conto :

- o che per l'attuazione dell'intervento si è già proceduto alla liquidazione di € 146.725,58 così suddivisi:
 - a) per manodopera 131.415,09, servizi e forniture €uro 3.980,00 oltre IVA per €uro 835,80 per complessivi Euro 136.230,89;
 - b) per spese generali €uro 8.673,30 oltre IVA per €uro 1.821,40 per complessivi €uro 10.494,69;
- o che sulla scorta della documentazione tecnico-amministrativa e contabile relativa allo Stato Finale dei Lavori, occorre procedere a liquidazioni per complessivi €uro 43.999,96 così suddivise:

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE LIQUIDAZIONI A STATO FINALE								
PER LAVORI E FORNITURE		FATTURA N. DEL		DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	
A	1	Sabatella Giusto - Felitto	6	25/10/2013	misto stabilizzato	1.980,00	435,60	2.415,60
	2	De Vita Armando	14	28/06/2014	Nolo mezzi meccanici	26.964,49	5.932,19	32.896,68
TOTALE						28.944,49	6.367,79	35.312,28
SPESE GENERALI		FATTURA N. DEL		DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	
B	1	Dott. Carmelo Romanelli	21	04/07/2014	Saldo Direzione Lavori	2.143,07	471,48	2.614,55
	2	Geom. Domenico Landi	7	03/04/2014	Saldo Direttore Operativo	1.560,00	343,20	1.903,20
	3	Geom. Alessandro Isabella	18	19/08/2014	Saldo competenze supporto al RUP	1.128,00	248,16	1.376,16
	4	Ing. Salerno Francesco	Compenso incentivante per aver svolto le funzioni di progettista		755,96		755,96	
	5	Geom. Rubano Carmelo	Compenso incentivante per aver svolto le funzioni di R.U.P.		1.314,72		1.314,72	
	6	Dott. Fiasco Gianfranco	Compenso incentivante per collaborazione alla progettazione		241,03		241,03	
	7	Molinaro Vincenzo	Compenso incentivante per collaborazione alla progettazione		241,03		241,03	
	8	Grippo Raffaele	Compenso incentivante per collaborazione alla progettazione		241,03		241,03	
TOTALE						7.624,84	1.062,84	8.687,68

- o che le ditte interessate alle liquidazioni di cui ai punti A1 e A2, delle suddette tabelle sono in regola sotto il profilo della regolarità contributiva, come risulta dal DURC;
- o che i professionisti interessati dalle liquidazioni di cui ai punti B1, B2 e B3, hanno dichiarato di essere in regola con il proprio regime contributivo;
- o che le liquidazioni di cui ai punti B4, B5, B6, B7, B8, riguardano gli incentivi per la progettazione e attività tecnico amministrative, ripartite come previsto dal vigente regolamento interno, dovute ai sensi degli artt. 92 del Decreto Lgs. vo 163/2006 e s.m.i., 32 del D.P.G.R. 7/2010 nonché come espressamente previsto dalla Regione Campania con propria FAQ del 24/06/2013, la quale ha chiarito che " *l'incentivo può essere riconosciuto anche nel caso dell'affidamento di lavori in amministrazione diretta..... Per l'assunzione della responsabilità penale e contabile perché si tratta di responsabilità a carattere personale*".

Atteso :

1. che in virtù di quanto sopra riportato emerge che per l'attuazione dell'intervento si è avuta una economia di spesa di €uro 2.039,07 così come si evince dal seguente prospetto:

QUADRO RIEPILOGATIVO DELL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO	
IMPORTO DEL PROGETTO EURO	192.764,61
LIQUIDAZIONI EFFETTUATE IN CORSO DEI LAVORI EURO	146.725,58
LIQUIDAZIONI EFFETTUATE CON LA STATO FINALE EURO	43.999,96
TOTALE SPESE EURO	190.725,54
ECONOMIE EURO	2.039,07

Preso atto :

- a) della regolarità della documentazione tecnico-amministrativa e contabile relativa allo Stato Finale dei Lavori e relativo Certificato di Regolare Esecuzione;
- b) della regolarità delle forniture effettuate e dei servizi resi;
- c) della regolarità delle fatture sotto l'aspetto contabile e fiscale;
- d) che la copertura finanziaria dell'importo complessivo della spesa di €uro 43.999,96, è da imputare sul Capitolo PEG 4405, RP 2011 per €uro 30.422,81 e sul Capitolo PEG operativo 4405 competenza 2014 per €uro 13.577,15, precisando che l'intera spesa deve transitare sul Sottoconto n° 23/11 e, in termini di cassa sarà così coperta:
 - per €uro 6.534,75 con le specifiche risorse disponibili sul citato sottoconto in base agli accreditamenti regionali disposti;
 - per €uro 37.465,21 tramite anticipazione di cassa, giusta delibera di Giunta esecutiva n°11 del 1/04/2014;

Richiamati :

- o Il Dlgs 267/2000;
- o Il D.Lvo 163/2006 e s.m.i.;
- o Il Regolamento attuativo della L.R. n° 03/2007;
- o Il DPR 207/2010 e s.m.i.;

PROPONE DI DETERMINARE

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, intendendosi qui integralmente riportata e trascritta;
2. di disporre l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Ricostruzione del potenziale forestale ed interventi proiettivi, azione D del PSR 2007-2013 - Ripristino Piste Forestali di Servizio Forestale AIB esistenti in Località "Quarantana" 4° Stralcio nei Comuni di Laurino, Piaggine e Valle dell'Angelo e della documentazione tecnico-amministrativa e contabile relativa allo Stato Finale dei Lavori eseguiti e contabilizzati, redatto in data 24-09-2013 ;
3. di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di Euro 43.999,96 così suddiviso:

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE LIQUIDAZIONI A STATO FINALE							
PER LAVORI E FORNITURE		FATTURA N. DEL	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	
A	1	Sabatella Giusto - Felitto	6	25/10/2013	1.990,00	435,60	2.415,60
	2	De Vita Armando	14	26/06/2014	26.964,49	5.932,19	32.896,68
TOTALE				28.944,49	6.367,79	35.312,28	
SPESE GENERALI		FATTURA N. DEL	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	
1	Dott. Carmelo Romanelli	21	04/07/2014	2.143,07	471,48	2.614,55	
2	Geom. Domenico Landi	7	03/04/2014	1.560,00	343,20	1.903,20	
3	Geom. Alessandro Isabella	18	19/06/2014	1.128,00	248,16	1.376,16	
4	Ing. Salerno Francesco	Compenso incentivante per aver svolto le funzioni di progettista		755,96		755,96	
5	Gnom. Rubano Carmelo	Compenso incentivante per aver svolto le funzioni di R.U.P.		1.314,72		1.314,72	
6	Dott. Flasco Gianfranco	Compenso incentivante per collaborazione alla progettazione		241,03		241,03	
7	Molinaro Vincenzo	Compenso incentivante per collaborazione alla progettazione		241,03		241,03	
8	Grippio Raffaele	Compenso incentivante per collaborazione alla progettazione		241,03		241,03	
TOTALE				7.624,84	1.062,84	8.687,68	

4. che in virtù di quanto sopra riportato emerge che per l'attuazione dell'intervento si è avuta una economia di spesa di euro 2.039,07 così come si evince dal seguente prospetto:

QUADRO RIEPILOGATIVO DELL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO		
IMPORTO DEL PROGETTO EURO		192.764,61
LIQUIDAZIONI EFFETTUATE IN CORSO DEI LAVORI	EURO	146.725,58
LIQUIDAZIONI EFFETTUATE CON LA STATO FINALE	EURO	43.999,96
TOTALE SPESE EURO		190.725,54
ECONOMIE EURO		2.039,07

5. di prendere atto:
 - a) della regolarità della documentazione tecnico-amministrativa e contabile relativa allo Stato Finale dei Lavori e relativo Certificato di Regolare Esecuzione;
 - b) della regolarità delle forniture effettuate e dei servizi resi;
 - c) della regolarità delle fatture sotto l'aspetto contabile e fiscale;
 - d) che la copertura finanziaria dell'importo complessivo della spesa di euro 43.999,96, è da imputare sul Capitolo PEG 4405, RP 2011 per Euro 30.422,81 e sul Capitolo PEG operativo 4405 competenza 2014 per Euro 13.577,15, precisando che l'intera spesa deve transitare sul Sottoconto n° 23/11 e, in termini di cassa sarà così coperta:
 - per Euro 6.534,75 con le specifiche risorse disponibili sul citato sottoconto in base agli accreditamenti regionali disposti;
 - per Euro 37.465,21 tramite anticipazione di cassa, giusta delibera di Giunta esecutiva n°11 del 1/04/2014;
6. di trasmettere copia della presente determinazione al Dirigente del Settore Programmazione e Finanze per i conseguenziali adempimenti di competenza;
7. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo Pretorio online (sito istituzionale: "cmcaloresegreteria.gov.it") dell'Ente ai sensi della Legge n° 69/2009 per quindici giorni consecutivi;

Roccadaspide (Sa),

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Carmelo STRANO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Vista l'antescritta proposta di determinazione formulata dal Geom. Carmelo Rubano, in qualità di Responsabile del Procedimento, che ha attestato la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per profili di propria competenza;

Visti gli artt. 4, 5 e 6 della legge 241/90 come modificata ed integrata dalla Legge 15/2005 e s.m.i.

Acquisita l'attestazione resa dal Settore Programmazione e Finanze, ex art. 151, comma 4, del TUEL;

DETERMINA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, intendendosi qui integralmente riportata e trascritta.
2. di **disporre** l'approvazione del **Certificato di Regolare Esecuzione** dei lavori di "*Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi protettivi, azione D dei PSR 2007-2013 - Ripristino Piste Forestali di Servizio Forestale AIB esistenti in Località "Quarantana" 4° Stralcio nei Comuni di Laurino, Piaggine e Valle dell'Angelo e della documentazione tecnico-amministrativa e contabile relativa allo Stato Finale dei Lavori eseguiti e contabilizzati redatto in data 24-09-2013* .
3. di **disporre, altresì**, l'approvazione:
 - a) del documento di sintesi sullo stato di attuazione della spesa sottoscritto dallo scrivente e conservato agli atti in istruttoria della presente determina.
 - b) del prospetto relativo al calcolo e al riparto degli incentivi ex art. 92 del D.Lgs. 163/2006, sottoscritto dallo scrivente e conservato agli atti in istruttoria della presente determina, nel quale vengono individuate le somme da attribuire ai dipendenti interni e le economie accertate per prestazioni non rese.
4. di stabilire che, a seguito della realizzazione degli interventi e della predisposizione dello stato finale, il prospetto di sintesi delle spese liquidate e da liquidare è il seguente:

Descrizione	Importo progetto approvato	Importo già accreditato	Importo spese già liquidate	Importo spese da liquidare	Importo finanziato da erogare a saldo	Surplus spesa extra progetto già liquidata	Importo economia
Importo totale progetto finanziato	192.764,61						
Importo già accreditato in acconto dalla Regione (lavori + iva)		153.260,33					
Spese già effettuate coperte con accenti del finanziamento			146.725,58				
Spese già effettuate coperte con anticipazioni di cassa della C.M.							
Spese da liquidare a seguito dell'approvazione dello stato finale				43.999,96			
Risorse da erogare a saldo del finanziamento					37.465,21		
Spese manodopera già sostenute come surplus extra progetto							
Somme in economia							2.039,07
TOTALE	192.764,61	153.260,33	146.725,58	43.999,96	37.465,21		2.039,07



SETTORE PROGRAMMAZIONE E FINANZE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA espresso ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 sulla determina del Dirigente del Settore Tecnico avente ad oggetto: *"Interventi di ricostituzione del potenziale forestale ed interventi protettivi, Azione D del PSR 2007-2013 - Ripristino piste forestali di servizio AIB esistenti in località QUARANTANA 4° stralcio nei Comuni di Laurino, Piaggine e Valle dell'Angelo. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE"*.

I sottoscritti, nelle loro rispettive qualità, sulla proposta di determinazione del Dirigente del Settore Tecnico avente ad oggetto i contenuti di cui sopra,

Visto il provvedimento di concessione regionale a firma del Dirigente dello STAPP di Salerno prot. 2011.0757356 del 07.10.2011, concernente il finanziamento del progetto oggetto della determina del Settore Tecnico in argomento;

Visto il decreto di variante n° 314 del 17.12.2012 dell'AGC 11 - Settore 21 - Servizio 1 - della Regione Campania, concernente la variante al progetto finanziato come innanzi;

Vista la concessione di proroga per l'ultimazione delle attività rendicontative disposta con decreto regionale n° 94 del 28.04.2014, del Dipartimento n° 52, Direzione Generale n° 6, UOD n° 19;

Vista la concessione della nuova proroga per l'ultimazione delle attività rendicontative disposta con decreto regionale n° 216 del 25.07.2014, del dipartimento n° 52, Direzione Generale n° 6, UOD n° 19;

in ottemperanza alla disposizione autorizzativa di anticipazione di cassa formalizzata con delibera di Giunta Esecutiva di questo Ente n° 11 dell'1.04.2014,

esprimono

favorevolmente il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel rispetto dei flussi di cassa che potranno garantire l'eventuale liquidabilità delle spese dello stato finale e fatte salve le determinazioni che saranno adottate dal soggetto finanziatore in merito al riconoscimento delle somme poste in liquidazione ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 163/2006, al quale si rimanda per la corretta distribuzione delle somme incentivanti.

Roccamontecelio, li 17.09.2014

Il Responsabile
Servizi Ragioneria
(Rag. Francesco Mastrandrea)



Il Dirigente del Settore
Programmazione e Finanze
(Dr. Aldo Carrozza)

5. di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di €uro 43.999,96 così suddiviso:

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE LIQUIDAZIONI A STATO FINALE								
PER LAVORI E FORNITURE		FATTURA N. DEL		DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	
A	1.	Sabatella Giusto – Felitto	6	25/10/2013	misto stabilizzato	1.980,00	435,60	2.415,60
	2.	De Vita Armando	14	26/06/2014	Noio mezzi meccanici	26.964,49	5.932,19	32.896,68
TOTALE						28.944,49	6.367,79	35.312,28
SPESE GENERALI		FATTURA N. DEL		DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	
1		Dott. Carmelo Romanelli	21	04/07/2014	Saldo Direzione Lavori	2.143,07	471,48	2.614,55
2		Geom. Domenico Landi	7	03/04/2014	Saldo Direttore Operativo	1.560,00	343,20	1.903,20
3		Geom. Alessandro Isabella	18	19/06/2014	Saldo competenze supporto al RUP	1.128,00	248,16	1.376,16
4		Ing. Salerno Francesco			Compenso incentivante per aver svolto le funzioni di progettista	755,96		755,96
5		Geom. Rubano Carmelo			Compenso incentivante per aver svolto le funzioni di R.U.P.	1.314,72		1.314,72
6		Dott. Fiasco Gianfranco			Compenso incentivante per collaborazione alla progettazione	241,03		241,03
7		Molinaro Vincenzo			Compenso incentivante per collaborazione alla progettazione	241,03		241,03
8		Grippo Raffaele			Compenso incentivante per collaborazione alla progettazione	241,03		241,03
TOTALE						7.624,84	1.062,84	8.687,68

6. di prendere atto che per l'attuazione dell'intervento si è avuta una economia spesa di €uro 2.039,07 così come si evince dal seguente prospetto:

QUADRO RIEPILOGATIVO DELL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO		
IMPORTO DEL PROGETTO EURO		192.764,61
LIQUIDAZIONI EFFETTUATE IN CORSO DEI LAVORI EURO	146.725,58	
LIQUIDAZIONI EFFETTUATE CON LA STATO FINALE EURO	43.999,96	
TOTALE SPESE EURO		190.725,54
ECONOMIE EURO		2.039,07

7. di dare atto:

- della regolarità della documentazione tecnico-amministrativa e contabile relativo allo Stato Finale dei Lavori e relativo Certificato di Regolare Esecuzione;
- della regolarità delle forniture effettuate e dei servizi resi;
- della regolarità delle fatture sotto l'aspetto contabile e fiscale;
- che la copertura finanziaria dell'importo complessivo della spesa di €uro 43.999,96, è da imputare sul Capitolo PEG 4405, RP 2011 per €uro 30.422,81 e sul Capitolo PEG operativo 4405 competenza 2014 per €uro 13.577,15, precisando che l'intera spesa deve transitare sul Sottoconto n° 23/11, in termini di cassa sarà così coperta:
 - per €uro 6.534,75 con le specifiche risorse disponibili sul citato sottoconto in base agli accreditamenti regionali disposti;
 - per €uro 37.465,21 tramite anticipazione di cassa, giusta delibera Giunta esecutiva n°11 del 1/04/2014;

8. di stabilire che la presente venga trasmessa:

- al Dirigente del Settore Programmazione e Finanze per i consequenziali adempimenti di competenza finalizzati all'emissione dei mandati di pagamento per la dimostrazione delle spese;
- all'Ente finanziatore a corredo della domanda di accertamento finale al fine di ottenere il riconoscimento del saldo di finanziamento dovuto, pari ad € 37.465,21

9. Di STABILIRE che la presente Determina oltre che all'Albo Pretorio on line, venga pubblicata anche nella sezione Trasparenza, voce Opere Pubbliche.

