



COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO

ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA - CASTEL SAN LORENZO - FELITTO - LAURINO - MAGLIANO VETERE
MONTEFORTE CILENTO - PIAGGINE - ROCCADASPIDE - SACCO - STIO - TRENTINARA - VALLE DELL'ANGELO

84069 ROCCADASPIDE (SA) Via Cesine Tel. 0828/941132 - 941000

DETERMINA DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

(Art.19 a 27 del D.L.vo 25.02.1995.n.77, modificato con D.L.vo 11.06.1995, n.336)

OGGETTO:

INTERVENTI DI "RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE ED INTERVENTI PROTETTIVI, AZIONE D DEL PSR 2007 - 2013 / RIPRISTINO PISTE FORESTALI DI SERVIZIO A.I.B. ESISTENTI IN LOCALITA' "MONTAGNA" 1° STRALCIO NEI COMUNI DI MAGLIANO VETERE, FELITTO, CASTEL SAN LORENZO E ROCCADASPIDE.
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E STATO FINALE DEI LAVORI
(RETTIFICA E INTEGRAZIONI DETERMINA DEL SETTORE TECNICO N. 173 DEL 18.06.2014)

DETERMINA N° 294 del 30 OTT. 2014

REGISTRO GENERALE N° 7042 del 31 OTT. 2014

OGGETTO: INTERVENTI DI "RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE ED INTERVE
 PROTETTIVI, AZIONE D DEL PSR 2007-2013 \ RIPRISTINO PISTE FORESTALI DI SERVI
 A.I.B. ESISTENTI IN LOCALITÀ " MONTAGNA" 1° STRALCIO NEI COMUNI DI MAGLIA
 VETERE, FELITTO, CASTEL S. LORENZO E ROCCADASPIDE. APPROVAZIO
 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E STATO FINALE DEI LAVORI
 (RETTIFICA E INTEGRAZIONI DETERMINA DEL SETTORE TECNICO N173 DEL 18/06/2014)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

A seguito dell'incontro avuto con i responsabili dello STAFF di Salerno in data 9/10/2014, ravvisata la necessità di proced
 alla rettifica ed integrazione della determina del Dirigente del Settore Tecnico n. 173 del 18/06/2014, sostituendola cor
 presente e facendone salvi gli effetti di liquidazione di spesa prodotti;
 PROPONE ai sensi dell'art. 6 della legge n° 241/90 e s.m.i., l'adozione della seguente nuova determinazione (di c
 attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per profili di propria competenza) con la quale si ripropo
 il testo della determina dirigenziale n. 173/2014 integrato e modificato nei punti concordati al fine di avere un solo at
 valido di riferimento :

Premesso :

- o che con DRD 248 la Regione Campania ha approvato la graduatoria definitiva delle istanze ammesse a finanziamenti
 per la Graduatoria I Bimestre 2014 - Misura 226 - Azione D del Programma di Sviluppo Rurale della Region
 Campania (PSR) 2007-2013;
- o che con provvedimento di decisione individuale di concessione dell'aiuto n° 757089 del 07.10.2011, è stato finanziat
 il progetto "Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi protettivi, azione D del PSR 2007-2013 - Ripristin
 Piste Forestali di Servizio Forestale AIB esistenti in Località "Montagna" 1° Stralcio nei Comuni di Magliana
 Vetere, Felitto, Castel S. Lorenzo e Roccadaspide;
- o che, in relazione al suddetto progetto, a seguito di specifica richiesta, è stato anche finanziato in assestamento
 l'importo destinato a coprire le spese di IVA inserite nel quadro economico del progetto (D.R.D. n° 278 del
 29.11.2012);
- o che in data 11/01/2012 si è proceduto alla consegna dei lavori, eseguiti in "Amministrazione Diretta" attraverso
 l'impiego di operai idraulico forestali in servizio presso la Stazione Appaltante;
- o che con Delibera di Giunta Esecutiva n 52 del 23/11/2012 si è proceduto all'approvazione della Perizia di Variante e
 Suppletiva relativamente all'attuazione dell'intervento di cui alla presente;
- o che le attività tecniche ed amministrative per la realizzazione degli interventi sono state poste in essere, e che a
 copertura delle spese maturate si è proceduto all'impegno e liquidazione delle risorse riconosciute dalla Regione
 come primo e secondo acconto, per l'importo complessivo di **euro 173.297,16**;

Vista :

la documentazione tecnico-amministrativa e contabile relativa allo Stato Finale dei Lavori eseguiti e
 contabilizzati, la Relazione sullo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, dalla quale emerge il seguente
 quadro economico riepilogativo:

A	Lavori	Spesa ammessa	Importo di variante	Stato Finale
	1-Manodopera	166.282,05	138.944,15	138.944,15
	2-Acquisizioni di beni e servizi	0,00	28.000,00	28.000,00
	3-Oneri per la sicurezza	2.437,95	3.580,04	3.474,72
	TOTALE IMPORTO LAVORI	168.720,00	170.524,19	170.418,87
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	8.436,00	0,00	0,00
	2-Spese Generali	21.258,72	16.427,32	17.433,60
	Totale B (1+2) Somme a Disposizione	29.694,72	16.427,32	
	Totale investimento (A+B)	198.414,72	186.951,51	187.852,47
C	IVA su B2		3.449,74	3.117,50
	IVA su (A2+A3)		6.631,81	5.880,10
	Totale IVA	41.667,09	10.081,55	8.997,6
	TOTALE GENERALE		197.033,06	196.850,07

Tenuto conto :

1. che per l'attuazione dell'intervento si è già proceduto alle seguenti liquidazioni:
 - a) per manodopera, servizi e forniture euro 148.852,70 oltre IVA per euro 2.274,82 per complessivi Euro 151.127,52;
 - b) per spese generali euro 4.672,60 oltre IVA per euro 5.880,10;

2. che sulla scorta della documentazione tecnico-amministrativa e contabile relativa allo Stato Finale dei Lavori, occorre procedere a liquidazioni per complessivi Euro 40.188,60, così ripartite:

- a) Per manodopera, forniture, sicurezza e spese generali € 34.426,27;
 b) Per IVA e € 5.762,33;

il tutto come si evince dal seguente quadro riepilogativo:

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE LIQUIDAZIONI A STATO FINALE								
PER LAVORI E FORNITURE		FATTURA N. DEL		DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	
		10	30/09/2013	nolo a caldo escavatore q.li 30	12.518,00	2.628,78	15.146,78	
A	1	Sarraino Gianluca Roccadasside;	73	30/09/2013	Fornitura misto stabilizzato	4.200,00	882,00	5.082,00
	2	Cava Pietro G. Grippo Roccadasside;	24	30/03/2013	Fornitura pietre per muri a secco	450,00	94,50	544,50
	3	Cava Pietro G. Grippo Roccadasside;	24	30/03/2013	Fornitura pietre per muri a secco	4.398,17	0,00	4.398,17
	4	Manodopera settembre 2013	-	-	Manodopera settembre 2013	21.566,17	3.605,28	25.171,45
TOTALE								
SPESA GENERALI		FATTURA N. DEL		DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	
	1	grom Antonio Bellampo	16	18/11/2013	Saldo competenze di Direttore Operativo	720,00	158,40	878,40
	2	arch. Michele De Rosa	16	11/11/2013	Saldo competenze di Direttore Lavori	2.208,00	485,76	2.693,76
	3	Dott. Carmelo Romanelli	8	05/03/2014	Consulenza progettazione	2.463,31	541,93	3.005,24
	4	Geol. Emilio Vitale	20	24/09/2012	Consulenza progettazione	3.441,89	722,80	4.164,69
	5	GEOM. Alessandro Isabella	29	18/11/2013	Saldo competenze supporto ai RUP	1.128,00	248,16	1.376,16
	6	Ing. Salerno Francesco			Recupero spese sostenute dall'Ente per stipendi e voci aggiuntive, emolumenti derivanti da leggi specifiche e/o speciali, per le attività svolte e rientranti nelle spese generali.	784,41	0,00	784,41
	7	Geom. Rubano Carmelo			Recupero spese sostenute dall'Ente per stipendi e voci aggiuntive, emolumenti derivanti da leggi specifiche e/o speciali, per le attività svolte e rientranti nelle spese generali.	1.364,19	0,00	1.364,19
B	8	Dott. Flisco Gianfranco			Recupero spese sostenute dall'Ente per stipendi e voci aggiuntive, emolumenti derivanti da leggi specifiche e/o speciali, per le attività svolte e rientranti nelle spese generali.	250,10	0,00	250,10
	9	Molinaro Vincenzo			Recupero spese sostenute dall'Ente per stipendi e voci aggiuntive, emolumenti derivanti da leggi specifiche e/o speciali, per le attività svolte e rientranti nelle spese generali.	250,10	0,00	250,10
	10	Grippo Raffaele			Recupero spese sostenute dall'Ente per stipendi e voci aggiuntive, emolumenti derivanti da leggi specifiche e/o speciali, per le attività svolte e rientranti nelle spese generali.	250,10	0,00	250,10
TOTALE					12.860,10	2.157,05	15.017,15	

- o che le ditte interessate alle liquidazioni di cui ai punti A1, A2 e A3 della suddetta tabella sono in regola sotto il profilo della regolarità contributiva, come risulta dal DURC;
- o che l'importo riportato al punto A4 è riferito a giornate lavorative effettuate dalla manodopera in forza all'Ente nel mese di settembre 2013;
- o che i professionisti interessati dalle liquidazioni di cui ai punti B1, B2, B3, B4, B5, hanno dichiarato di essere in regola con il proprio regime contributivo;
 - o che le liquidazioni di cui ai punti B7, B8, B9, B10, riguardano il recupero spese sostenute dall'Ente per stipendi e voci aggiuntive, emolumenti derivanti da leggi specifiche e/o speciali, per le attività svolte e rientranti nelle spese generali.

Atteso:

1. che in virtù di quanto sopra riportato emerge che per l'attuazione dell'intervento si è avuta una economia o maggiore spesa come dal seguente prospetto:

A	Lavori	Spesa ammessa variante	Spesa sostenuta	Economia o maggiore spesa
	1-Manodopera	138.944,15	138.944,15	0,00
	2-Acquisizione di beni e servizi	28.000,00	28.000,00	0,00
	3-Operi per la sicurezza	3.580,04	3.474,72	-105,32
	TOTALE IMPORTO LAVORI	170.524,19	170.418,87	-105,32
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
	1-Spese Generali	16.427,32	17.433,60	+1.006,28
	Totale investimento (A+B)	186.951,51	187.852,47	+900,96
C	IVA su B2	3.449,74	3.117,50	-332,24
	IVA su (A2+A3)	6.631,81	5.880,10	-751,71
+	Totale IVA	10.081,55	8.997,6	-1.083,95
	TOTALE GENERALE	197.033,06	196.850,07	-182,99

Preso atto:

- o della regolarità della documentazione tecnico-amministrativa e contabile relativa allo Stato Finale dei Lavori e

- o della regolarità delle fatture sotto l'aspetto contabile e fiscale;
 - che la copertura finanziaria dell'importo complessivo della spesa di Euro 40.188,60, è da imputare sul Capitolo PEG 4355, RP 2011- Sottoconto n° 14, ed è così ripartita :
 - per Euro 16.636,06 con le specifiche risorse disponibili riferite al progetto di che trattasi;
 - per Euro 23.552,54 tramite anticipazione di cassa, giusta delibera di Giunta esecutiva n°11 del 1/04/2014;

Richiamati :

- o Il Dlgs 267/2000;
- o Il D.Lvo 163/2006 e s.m.i.;
- o Il Regolamento attuativo della L.R. n° 03/2007;
- o Il DPR 207/2010 e s.m.i.;

PROPONE DI DETERMINARE

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, intendendosi qui integralmente riportata e trascritta;
2. di disporre l'Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Ricostruzione del potenziale forestale ed interventi protettivi, azione D del PSR 2007-2013 - Ripristino Piste Forestali di Servizio Forestale AIB esistenti in Località "Montagna" 1° Stralcio nei Comuni di Magliano Vetere, Felitto, Castel S. Lorenzo e Roccadaspide e della documentazione tecnico-amministrativa e contabile relativa allo Stato Finale dei Lavori eseguiti e contabilizzati, redatto in data 24-09-2013 ;
3. di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di Euro 40.188,60, così ripartite:
 - c) Per manodopera, forniture, sicurezza e spese generali € 34.426,27;
 - d) Per IVA e € 5.762,33;
 il tutto come si evince dal seguente quadro riepilogativo:


QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE LIQUIDAZIONI A STATO FINALE								
PER LAVORI E FORNITURE		FATTURA N. DEL	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE		
A	1	Sarraino Gianluca Roccadaspide;	10	30/09/2013	nolo a caldo escavatore g.8 30	12.518,00	2.626,78	15.146,78
	2	Cava Pietre G. Grippo Roccadaspide;	73	30/09/2013	Fornitura misto stabilizzato	4.200,00	882,00	5.082,00
	3	Cava Pietre G. Grippo Roccadaspide;	24	30/03/2013	Fornitura pietre per muri a secco	450,00	94,50	544,50
	4	Manodopera settembre 2013 + 163.00 residui da pagare	-	-	Manodopera settembre 2013 + 163.00 residui da pagare	4.398,17	0,00	4.398,17
TOTALE						21.566,17	3.605,28	25.171,45
SPESE GENERALI		FATTURA N. DEL	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE		
B	1	geom Antonio Beltempo	16	18/11/2013	Saldo competenze di Direttore Operativo	720,00	156,40	876,40
	2	arch. Michele De Rosa	16	11/11/2013	Saldo competenze di Direttore Lavori	2.208,00	465,76	2.693,76
	3	Dott. Carmelo Romanelli	8	05/03/2014	Consulenza progettazione	2.453,31	541,93	3.005,24
	4	Geol. Ennio Vitale	20	24/09/2012	Consulenza progettazione	3.441,89	722,80	4.164,69
	5	GEOM. Alessandro Isabella	29	18/11/2013	Saldo competenze supporto al RUP	1.128,00	248,16	1.376,16
	6	ing. Salerno Francesco	Compenso incentivante per aver svolto le funzioni di progettista		784,41	0,00	784,41	
	7	Geom. Rubano Carmelo	Compenso incentivante per aver svolto le funzioni di R.U.P.		1.364,19	0,00	1.364,19	
	8	Dott. Fiasco Gianfranco	Compenso incentivante per collaborazione alla progettazione		250,10	0,00	250,10	
	9	Molinaro Vincenzo	Compenso incentivante per collaborazione alla progettazione		250,10	0,00	250,10	
	10	Grippo Raffaele	Compenso incentivante per collaborazione alla progettazione		250,10	0,00	250,10	
TOTALE						12.860,10	2.157,05	15.017,15

4. che in virtù di quanto sopra riportato emerge che per l'attuazione dell'intervento si è avuta una economia o maggiore spesa come dal seguente prospetto:

A	Lavori	Spesa ammessa variante	Spesa sostenuta	Economia o maggiore spesa
	1-Manodopera	138.944,15	138.944,15	0,00
	2-Acquisizione di beni e servizi	28.000,00	28.000,00	0,00
	3-Oneri per la sicurezza	3.580,04	3.474,72	-105,32
	TOTALE IMPORTO LAVORI	170.524,19	170.418,87	-105,32
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
	1-Spese Generali	16.427,32	17.433,60	+1.006,28
	Totale investimento (A+B)	186.951,51	187.852,47	+900,96
C	IVA su B2	3.449,74	3.117,50	-332,24
	IVA su (A2+A3)	6.631,81	5.880,10	-751,71
+	Totale IVA	10.081,55	8.997,6	-1.083,95

5. di prendere atto:
- della regolarità della documentazione tecnico-amministrativa e contabile relativa allo Stato Finale dei Lavori e relativo Certificato di Regolare Esecuzione;
 - della regolarità delle forniture effettuate e dei servizi resi;
 - della regolarità delle fatture sotto l'aspetto contabile e fiscale;
 - che la copertura finanziaria dell'importo complessivo della spesa di euro 40.188,60, è da imputare sul Capitolo PEG 4355, RP 2011- Sottoconto n° 14 ed è così ripartita:
 - per euro 16.636,06 con le specifiche risorse disponibili riferite al progetto di che trattasi;
 - per euro 23.552,54 tramite anticipazione di cassa, giusta delibera di Giunta esecutiva n°11 del 1/04/2014;
6. di trasmettere copia della presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza consequenziali adempimenti di competenza, fermo restando la validità di quanto già posto in liquidazione in virtù della determina del settore tecnico n. 173/2014;
7. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo Pretorio online (sito istituzionale: "cmcaloresegreteria.gov.it") dell'Ente ai sensi della Legge n° 69/2009 per quindici giorni consecutivi;
- Roccadaspide (Sa).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Carmelo RUBANO



IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Vista l'antescritta proposta di determinazione formulata dal Geom. Carmelo Rubano, in qualità di Responsabile del Procedimento, che ha attestato la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per profili di propria competenza;

Visti gli artt. 4, 5 e 6 della legge 241/90 come modificata ed integrata dalla Legge 15/2005 e s.m.i.

Acquisita l'attestazione resa dal Settore Programmazione e Finanze, ex art. 151, comma 4, del TUEL;

DETERMINA

- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, intendendosi qui integralmente riportata e trascritta.
- di disporre l'approvazione del **Certificato di Regolare Esecuzione** dei lavori di "Ricostruzione del potenziale forestale ed interventi protettivi, azione D del PSR 2007-2013 - Ripristino Piste Forestali di Servizio Forestale AIB esistenti in Località "Montagna" 1° Stralcio nei Comuni di Magliano Vetere, Felitto, Castel S. Lorenzo e Roccadaspide e della documentazione tecnico-amministrativa e contabile relativa allo Stato Finale dei Lavori eseguiti e contabilizzati redatto in data 24-09-2013 .
- di disporre, altresì, l'approvazione:
 - del documento di sintesi sullo stato di attuazione della spesa sottoscritto dallo scrivente in data 15/06/2014 e conservato agli atti in istruttoria della presente determina.
 - del prospetto relativo al calcolo e al riparto degli incentivi ex art. 92 del D.Lgs. 163/2006, sottoscritto dallo scrivente in data 15/06/2014 e conservato agli atti in istruttoria della presente determina, nel quale vengono individuate le somme da attribuire ai dipendenti interni e le economie accertate per prestazioni non rese.

Descrizione	Importo progetto approvato	Importo già accreditato	Importo spese già liquidate	Importo spese da liquidare	Importo finanziato da erogare a saldo	Surplus spesa extra progetto già liquidata	Importo economia
Importo totale progetto finanziato	197.033,06						
Importo già accreditato in acconto dalle (lavori + Iva)		173.297,16					
Spese già effettuate coperte con acconti del finanziamento			156.661,10				
Spese già effettuate coperte con anticipazioni di cassa della C.M.							
Spese da liquidare a seguito dell'approvazione dello stato finale				40.188,60			
risorse da erogare a saldo del finanziamento					23.552,54		
Spese manodopera già sostenute come surplus extra progetto							
Somme in economia							182,99
TOTALE	197.033,06	173.297,16	156.661,10	40.188,60	23.552,54		182,99

5. di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 40.188,60, così ripartite:

c) Per manodopera, forniture, sicurezza e spese generali € 34.426,27;

f) Per IVA e € 5.762,33;

il tutto come si evince dal seguente quadro riepilogativo:

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE LIQUIDAZIONI A STATO FINALE								
PER LAVORI E FORNITURE		FATTURA N. DEL		DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	
A	1	Sarraino Gianluca Roccaspide,	10	30/09/2013	nolo a caldo escavatore q.li 30	12.518,00	2.628,78	15.146,78
	2	Cava Pietre G. Grippo Roccaspide,	73	30/09/2013	Fornitura misto stabilizzato	4.200,00	882,00	5.082,00
	3	Cava Pietre G. Grippo Roccaspide,	24	30/03/2013	Fornitura pietre per muri a secco	450,00	94,50	544,50
	4	Manodopera settembre 2013 + 163,00 residui da pagare			Manodopera settembre 2013 + 163,00 residui da pagare	4.398,17	0,00	4.398,17
TOTALE						21.566,17	3.605,28	25.171,45
SPESE GENERALI		FATTURA N. DEL		DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	
B	1	geom Antonio Beltempo	16	18/11/2013	Saldo competenze di Direttore Operativo	720,00	158,40	878,40
	2	arch. Michela De Rosa	16	11/11/2013	Saldo competenze di Direttore Lavori	2.208,00	485,76	2.693,76
	3	Dott. Carmelo Romanelli	8	08/03/2014	Consulenza progettazione	2.463,31	541,93	3.005,24
	4	Geol. Emilio Vitale	20	24/09/2012	Consulenza progettazione	3.441,89	722,80	4.164,69
	5	GEOM. Alessandro Isabella	29	18/11/2013	Saldo competenze supporto al RUP	1.128,00	248,16	1.376,16
	6	Ing. Salerno Francesco			Compenso incentivante per aver svolto le funzioni di progettista	784,41	0,00	784,41
	7	Geom. Rubano Carmelo			Compenso incentivante per aver svolto le funzioni di R.U.P.	1.364,19	0,00	1.364,19
	8	Dott. Fiisco Gianfranco			Compenso incentivante per collaborazione alla progettazione	250,10	0,00	250,10
	9	Molinaro Vincenzo			Compenso incentivante per collaborazione alla progettazione	250,10	0,00	250,10
	10	Grippo Raffaele			Compenso incentivante per collaborazione alla progettazione	250,10	0,00	250,10
TOTALE						12.860,10	2.157,05	15.017,15

6. Di prendere atto che in virtù di quanto sopra riportato emerge che per l'attuazione dell'intervento si è avuta una economia o maggiore spesa come dal seguente prospetto:

A	Lavori	Spesa ammessa variante	Spesa sostenuta	Economia o maggiore spesa
	1-Manodopera	138.944,15	138.944,15	0,00
	2-Acquisizione di beni e servizi	28.000,00	28.000,00	0,00
	3-Oneri per la sicurezza	3.580,04	3.474,72	-105,32
	TOTALE: IMPORTO LAVORI	170.524,19	170.418,87	-105,32
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
	1-Spese Generali	16.427,32	17.433,60	+1.006,28
	Totale investimento (A+B)	186.951,51	187.852,47	+900,96
C	IVA su B2	3.449,74	3.117,50	-332,24
	IVA su (A2+A3)	6.631,81	5.880,10	-751,71
+	Totale IVA	10.081,55	8.997,60	-1.083,95
	TOTALE GENERALE	197.033,06	196.850,07	-182,99



SETTORE PROGRAMMAZIONE E FINANZE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA espresso ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 sulla determina del Dirigente del Settore Tecnico avente ad oggetto: *"Interventi di ricostituzione del potenziale forestale ed interventi protettivi, Azione D del PSR 2007-2013 - Ripristino piste forestali di servizio AIB esistenti in località MONTAGNA 1° stralcio nei Comuni di Magliano Vetere, Felitto, Castel San Lorenzo e Roccadaspide. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E STATO FINALE DEI LAVORI (RETTIFICA ED INTEGRAZIONI DETERMINA DEL SETTORE TECNICO N° 173 DEL 14.06.2014)".*

I sottoscritti, nelle loro rispettive qualità, sulla proposta di determinazione del Dirigente del Settore Tecnico avente ad oggetto i contenuti di cui sopra,

Visto il provvedimento di concessione regionale a firma del Dirigente dello STAPP di Salerno prot. 2011.0757089 del 07.10.2011, concernente il finanziamento del progetto oggetto della determina del Settore Tecnico in argomento;

Visto il decreto di variante n° 314 del 17.12.2012 dell'AGC 11 - Settore 21 - Servizio 1 - della Regione Campania, concernente la variante al progetto finanziato come innanzi;

Richiamata la determina dirigenziale n° 173 del 14.06.2014 che viene integrata con la nuova proposta dirigenziale di determina di cui all'oggetto, facendone salvi gli effetti di liquidazione prodotti;

Stabilito che con la nuova proposta di determina non vi sono variazioni nelle voci di spesa da porre in liquidazione rispetto a quelle già elencate nella precedente determina 173/2014

esprimono

favorevolmente il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, fatte salve le scelte che saranno adottate dal soggetto finanziatore in merito a ciascuna voce di spesa inserita nello stato finale.

Roccadaspide, lì 30.10.2014

Il Responsabile
Servizio Ragioneria
(Rag. Francesco Mastrandrea)



Il Dirigente del Settore
Programmazione e Finanze
(Dr. Aldo Carrozza)

*Allegato alle proposte di deliberazione
del Settore Tecnico n° 314 del 17.10.2014*



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE E FINANZE

7. di dare atto :

- a) della regolarità della documentazione tecnico-amministrativa e contabile relativa allo Stato Finale dei Lavori e relativo Certificato di Regolare Esecuzione;
- b) della regolarità delle forniture effettuate e dei servizi resi;
- c) della regolarità delle fatture sotto l'aspetto contabile e fiscale;
- d) che la copertura finanziaria dell'importo complessivo della spesa qui liquidata di €. 40.188,60 è da imputare, sul Capitolo PEG 4355 RP 2011 sottoconto 14.
- e) che la copertura finanziaria dell'importo complessivo verrà così assicurata:

- per €. 16.636,06 con le specifiche risorse disponibili riferite al progetto di che trattasi;
- per €. 23.552,54 tramite anticipazione di cassa, giusta delibera di Giunta Esecutiva n° 11 dell'1.04.2014.

8. di stabilire che la presente venga trasmessa:

- 8. al Dirigente del Settore Programmazione e Finanze per i consequenziali adempimenti di competenza, fermo restando la validità di quanto già posto in liquidazione in virtù della determina del settore tecnico n. 173/2014;
- all'Ente finanziatore a corredo della domanda di accertamento finale al fine di ottenere il riconoscimento del saldo di finanziamento dovuto, pari a complessivi €. 23.552,54 di cui:
 - A) per IVA € 3.956,80 ;
 - B) per manodopera, forniture, sicurezza e spese generali € 19.595,74;

9. DI STABILIRE che la presente Determina oltre che all'Albo Pretorio on line, venga pubblicata anche nella sezione Trasparenza, voce Opere Pubbliche.

Rocccadaspide, li

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
(Ing. Francesco SALERNO)



REGOLARITA' CONTABILE

Somma Stanziata €

Impegni già assunti €

Disponibilità €

Impegno di cui alla presente €

Ulteriore disponibilità €

Assunto impegno di spesa di €

al n. sul Capitolo del Bilancio

in data

Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si esprime

PARERE FAVOREVOLE. VEDI NOTA ALLEGATA

30 OTT. 2014

IL RESPONSABILE DI
ISTRUTTORIA PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE E FINANZE

Copia conforme all'originale della presente determina viene trasmessa al:

SETTORE AMMINISTRATIVO

Ufficio

Ufficio

SETTORE PROGRAMM. E FINANZE

Ufficio

Ufficio

SETTORE TECNICO

Ufficio

Ufficio

Ufficio

Ufficio

Ufficio

Copia della determina è pubblicata, ai sensi della L. n. 69 del 08.06.2009, sul sito internet cmcaloresegreteria.gov.it in data **31 OTT. 2014** per rimanervi 15 giorni consecutivi-
addì, **31 OTT. 2014**

L'Addetto alla pubblicazione



IL RESPONSABILE SEGRETERIA GENERALE

~~Dr. Enrico Carlone~~

Per quanto sopra SI ATTESTA che copia conforme all'originale della presente determinazione è pubblicata, ai sensi della L. 69 del 08.06.2009, sul sito internet cmcaloresegreteria.gov.it in data **31 OTT. 2014** per rimanervi 15 giorni consecutivi-
addì, **31 OTT. 2014**

Addì,

31 OTT. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE

~~Dott.ssa Anna Desimone~~

La presente è copia conforme all'originale.

addì

30 OTT. 2014

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE TECNICO