



COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO

ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA - CASTEL SAN LORENZO - FELITTO - LAURINO - MAGLIANO VETERE -
 MONTEFORTE CILENTO - PIAGGINE - ROCCADASPIDE - SAOCO - STIO - TRENTINARA - VALLE DELL'ANGELO
 84069 ROCCADASPIDE (SA) Via Cesine Tel. 0828/941132 - 941000

DETERMINA DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

(Art.19 e 27 del D.L.vo 25.02.1995,n.77, modificato con D.L.vo 11.06.1995, n.336)

OGGETTO:

INTERVENTI DI "RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE ED INTERVENTI PROTETTIVI, AZIONE D DEL PSR 2007-2013 \ RIPRISTINO PISTE FORESTALI DI SERVIZIO A.I.B. ESISTENTI IN LOCALITÀ " MONTAGNA" 2° STRALCIO NEI COMUNI DI MAGLIANO VETERE, FELITTO, CASTEL S. LORENZO E ROCCADASPIDE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E STATO FINALE DEI LAVORI (RETTIFICA E INTEGRAZIONI DETERMINA DEL SETTORE TECNICO N° 181 DEL 26/06/2014)

DETERMINA N° 62 del 6 MAR. 2015

REGISTRO GENERALE N° 1355 del 6 MAR. 2015

OGGETTO: INTERVENTI DI "RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE ED INTERVENTI PROTETTIVI, AZIONE D DEL PSR 2007-2013 \ RIPRISTINO PISTE FORESTALI DI SERVIZIO A.I.B. ESISTENTI IN LOCALITÀ "MONTAGNA" 2° STRALCIO NEI COMUNI DI MAGLIANO VETERE, FELITTO, CASTEL S. LORENZO E ROCCADASPIDE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E STATO FINALE DEI LAVORI (RETTIFICA E INTEGRAZIONI DETERMINA DEL SETTORE TECNICO N° 181 DEL 26/06/2014)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

A seguito del nuovo incontro avuto con i responsabili dello STAPP di Salerno in data 24/02/2014, ravvisata la necessità di procedere alla rettifica ed integrazione della Determina del Dirigente del Settore Tecnico n. 181 del 26/06/2014, facendone salvi gli effetti di liquidazione di spesa prodotti; b) di procedere altresì alla contestuale revoca della successiva Determina del Dirigente del Settore Tecnico n° 303 del 12/11/2014, la quale non ha prodotto nessun effetto di liquidazione di spesa;

PROPONE

ai sensi dell'art. 6 della legge n° 241/90 e s.m.i., l'adozione della seguente nuova determinazione (di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per profili di propria competenza) con la quale si ripropone il testo della Determina Dirigenziale n° 303/2014, integra e modificata nei punti concordati al fine di avere un solo atto valido di riferimento:

Premesso :

- o che con DRD 248 la Regione Campania ha approvato la graduatoria definitiva delle istanze ammesse a finanziamento per la Graduatoria I Bimestre 2011 - Misura 226 - Azione D del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2007-2013;
- o che con provvedimento di decisione individuale di concessione dell'aiuto n° 757054 del 07.10.2011, è stato finanziato il progetto "Ricostruzione del potenziale forestale ed interventi protettivi, azione D del PSR 2007-2013 - Ripristino Piste Forestali di Servizio Forestale AIB esistenti in Località "Montagna" 2° Stralcio nei Comuni di Magliano Vetere, Felitto, Castel S. Lorenzo e Roccadaspide;
- o che, in relazione al suddetto progetto, a seguito di specifica richiesta, è stato anche finanziato in assestamento l'importo destinato a coprire le spese di IVA inserite nel quadro economico del progetto (D.R.D. n° 278 del 29.11.2012);
- o che in data 11/01/2012 si è proceduto alla consegna dei lavori, eseguiti in "Amministrazione Diretta" attraverso l'impiego di operai idraulico forestali in servizio presso la Stazione Appaltante;
- o che con Delibera di Giunta Esecutiva n 52 del 23/11/2012 si è proceduto all'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva relativamente all'attuazione dell'intervento di cui alla presente;
- o che le attività tecniche ed amministrative per la realizzazione degli interventi sono state poste in essere, e che a copertura delle spese maturate si è proceduto all'impegno e liquidazione delle risorse riconosciute dalla Regione come primo e secondo acconto, per l'importo complessivo di Euro 172.608,13;

Vista :

- o la documentazione tecnico-amministrativa e contabile relativa allo Stato Finale dei Lavori eseguiti e contabilizzati, la Relazione sullo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, dalla quale emerge il seguente quadro economico riepilogativo:

A	Lavori	Spesa ammessa	Importo di variante	Stato Finale
	1-Manodopera	167.189,05	139.749,16	139'645,21
	2-Acquisizione di beni e servizi	0,00	27.999,95	28.000,00
	3-Oneri per la sicurezza	2.457,95	3.719,22	3.719,22
	TOTALE IMPORTO LAVORI	169.647,00	171.468,33	171.364,43
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	8.842,35	0,00	0,00
	2-Spese Generali	21.375,52	17.665,72	17.654,10
	Totale B (1+2) Somme a Disposizione	29.857,87	17.665,72	
	Totale investimento (A+B)	199.504,87	189.134,05	17'654,10
C	IVA su B2		3.709,80	3.160,62
	IVA su (A2+A3)		6.661,03	5.840,00
	Totale IVA	41.667,09	10.370,83	9.000,62
	TOTALE GENERALE		199.504,88	198.019,15



COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO

ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA - CASTEL SAN LORENZO - FELITTO - LAURINO - MAGLIANO VETERE -
MONTEFORTE CILENTO - PIAGGINE - ROCCADASPIDE - SACCO - STIO - TRENTINARA - VALLE DELL'ANGELO

84069 ROCCADASPIDE (SA) - Via Cesine, 3 TEL: 0828/941132 - FAX: 0828/947570

C.F. 82003050653

SETTORE PROGRAMMAZIONE E FINANZE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA espresso ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 sulla determina del Dirigente del Settore Tecnico avente ad oggetto: **"Interventi di ricostituzione del potenziale forestale ed interventi protettivi, Azione D del PSR 2007-2013 - Ripristino piste forestali di servizio AIB esistenti in località MONTAGNA 2° stralcio nei Comuni di Magliano Vetere, Felitto, Castel San Lorenzo e Roccaspinosa. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E STATO FINALE DEI LAVORI (RETTIFICA ED INTEGRAZIONI DETERMINA DEL SETTORE TECNICO N° 181 DEL 26.06.2014)".**

I sottoscritti, nelle loro rispettive qualità, sulla proposta di determinazione del Dirigente del Settore Tecnico avente ad oggetto i contenuti di cui sopra,

Visto il provvedimento di concessione regionale a firma del Dirigente dello STAPF di Salerno prot. 2011.0757054 del 07.10.2011, concernente il finanziamento del progetto oggetto della determina del Settore Tecnico in argomento;

Visto il decreto di variante n° 314 del 17.12.2012 dell'AGC 11 - Settore 21 - Servizio 1 - della Regione Campania, concernente la variante al progetto finanziato come innanzi;

Richiamata la determina dirigenziale n° 181 del 26.06.2014 che viene integrata con la nuova proposta dirigenziale di determina di cui all'oggetto, facendone salvi gli effetti di liquidazione prodotti;

Dato Atto che la determina dirigenziale n° 303 del 12.11.2014, di cui si dispone la revoca, non ha prodotto effetti di spesa;

Stabilito che con la nuova proposta di determina non vi sono variazioni nelle voci di spesa da porre in liquidazione rispetto a quelle già elencate nella precedente determina 181/2014

esprimono

favorevolmente il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, fatte salve le scelte che saranno adottate dal soggetto finanziatore in merito a ciascuna voce di spesa inserita nello stato finale.

Roccaspinosa, li 06.03.2015

Il Responsabile
Servizio Regioneria
(Rag. Francesco Mastrandrea)



Il Dirigente del Settore
Programmazione e Finanze
(Dr. Aldo Carrozza)

Allegato alla determina del Settore Tecnico n° _____ del _____



Il Dirigente del Settore
Programmazione e Finanze
(Dr. Aldo Carrozza)

a) per manodopera, servizi e forniture Euro 138.018,20 oltre IVA per Euro 2.232,20 per complessivi Euro 140.250,40;

b) per spese generali Euro 4.489,20 oltre IVA per Euro 972,43 per complessivi Euro 5.431,93;

o c) e sulla scorta della documentazione tecnico-amministrativa e contabile relativa allo Stato Finale dei Lavori, occorre procedere alla liquidazioni per complessivi Euro 52'336,84, così ripartite:

a) Per manodopera, forniture, sicurezza e spese generali € 46'511,15;

b) Per IVA e € 5'825,69;

il tutto come si evince dal seguente quadro riepilogativo:

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE LIQUIDAZIONI A STATO FINALE

PER LAVORI E FORNITURE		FATTURA N. DEL		DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	
A	1	Sarraino Gianluca	9	30/09/2013	nolo a caldo escavatore q.l. 30	11.880,00	2.494,80	14.374,80
	2	Cava Pietre G. Grippo	74	30/09/2013	Fornitura misto stabilizzato	4.900,00	1.029,00	5.929,00
	3	Cava Pietre G. Grippo	23	30/03/2013	Fornitura pietre per muri a secco	400,00	84,00	484,00
	4	Manodopera settembre 2013 + CAU per € 8.461,91 da pagare	-	-	Manodopera settembre 2013 + CAU per € 8.461,91 da pagare	16.166,25	0,00	16.166,25
TOTALE					33.346,25	3.607,80	36.954,05	
SPESE GENERALI		FATTURA N. DEL		DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	
B	1	geom Antonio Beltempo	17	18/11/2013	Saldo competenze di Direttore Operativo	724,80	159,46	884,26
	2	arch. Michele De Rosa	17	11/11/2013	Saldo competenze di Direttore Lavori	2.208,00	485,76	2.693,76
	3	Dott. Carmelo Romanelli	20	11/10/2012	Consulenza progettazione	2.478,85	544,91	3.023,76
	4	Geol. Emilio Vitale	21	24/09/2012	Consulenza progettazione	3.460,80	726,77	4.187,57
	5	GEOM. Alessandro Isabella	30	18/11/2013	Saldo competenze supporto al RUP (con detrazione Nota di Credito n° 4/2014 di € 380,79)	1.128,01	248,17	1.376,18
	6	Ing. Salerno Francesco	-	-	Recupero spese sostenute dall'Ente per stipendi e voci aggiuntive, emolumenti derivanti da leggi specifiche e/o speciali, per le attività svolte e rientranti nelle spese generali.	788,75	0,00	788,75
	7	Geom. Rubano Carmelo	-	-	Recupero spese sostenute dall'Ente per stipendi e voci aggiuntive, emolumenti derivanti da leggi specifiche e/o speciali, per le attività svolte e rientranti nelle spese generali.	1.371,75	0,00	1.371,75
	8	Dott. Fiasco Gianfranco	-	-	Recupero spese sostenute dall'Ente per stipendi e voci aggiuntive, emolumenti derivanti da leggi specifiche e/o speciali, per le attività svolte e rientranti nelle spese generali.	251,48	0,00	251,48
	9	Molinari Vincenzo	-	-	Recupero spese sostenute dall'Ente per stipendi e voci aggiuntive, emolumenti derivanti da leggi specifiche e/o speciali, per le attività svolte e rientranti nelle spese generali.	251,48	0,00	251,48
	10	Grippo Raffaele	-	-	Recupero spese sostenute dall'Ente per stipendi e voci aggiuntive, emolumenti derivanti da leggi specifiche e/o speciali, per le attività svolte e rientranti nelle spese generali.	251,48	0,00	251,48
	11	ERREBIAN da Pomezia	V1/124057	27/11/2012	Materiale di cancelleria	251,50	52,82	304,32
TOTALE					13.164,90	2.217,89	15.382,79	

o che le ditte interessate alle liquidazioni di cui ai punti A1, A2, A3 e B11 della suddetta tabella sono in regola sotto il profilo della regolarità contributiva, come risulta dal DURC;

o che l'importo riportato al punto A4 è riferito a giornate lavorative effettuate dalla manodopera in forza all'Ente nel mese di settembre 2013 e CAU;

o che i professionisti interessati dalle liquidazioni di cui ai punti B1, B2, B3, B4, B5, hanno dichiarato di essere in regola con il proprio regime contributivo;

o che le liquidazioni di cui ai punti B7, B8, B9, B10, riguardano il recupero spese sostenute dall'Ente per stipendi e voci aggiuntive, emolumenti derivanti da leggi specifiche e/o speciali, per le attività svolte e rientranti nelle spese generali.

Atteso:

o che in virtù di quanto sopra riportato emerge che per l'attuazione dell'intervento si è avuta una economia o maggiore spesa come dal seguente prospetto:

A	Lavori	Spesa ammessa variante	Spesa sostenuta	Economia o maggiore spesa
	1-Manodopera	139.749,16	139.645,21	-103,95
	2-Acquisizione di beni e servizi	27.999,95	28.000,00	+0,05
	3-Oneri per la sicurezza	3.719,22	3.719,22	0,00
	TOTALE IMPORTO LAVORI	171.468,33	171.364,43	103,90

		Totale investimento (A+B)	189.134,05	189'018,53	-115,52
C	IVA su B2		3.709,80	3.160,62	-549,18
	IVA su (A2+A3)		6.661,03	5.840,00	-821,03
+	Totale IVA		10.370,83	9.000,62	-1.370,22
		TOTALE GENERALE	199.504,88	198.019,15	-1.485,73

Preso atto :

- o della regolarità della documentazione tecnico-amministrativa e contabile relativa allo Stato Finale dei Lavori e relativo Certificato di Regolare Esecuzione;
- o della regolarità delle forniture effettuate e dei servizi resi;
- o della regolarità delle fatture sotto l'aspetto contabile e fiscale;
 - che la copertura finanziaria dell'importo complessivo della spesa di Euro 52.336,84, è da imputare sul Capitolo PEG 4355, RP 2011 - Sottoconto n°15, ed è così ripartita:
 - per Euro 26.925,80 con le specifiche risorse disponibili riferite al progetto di che trattasi;
 - per Euro 25.411,04 tramite anticipazione di cassa, giusta delibera di Giunta esecutiva n°11 del 1/04/2014;

Richiamati :

- o Il Digs 267/2000;
- o Il D.Lvo 163/2006 e s.m.i.;
- o Il Regolamento attuativo della L.R. n° 03/2007;
- o Il DPR 207/2010 e s.m.i.;

PROPONE DI DETERMINARE

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, intendendosi qui integralmente riportata e trascritta;
2. di disporre la revoca della Determinazione Settore Tecnico n° 303 del 12/11/2014;
3. di disporre l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Ricostruzione del potenziale forestale ed interventi protettivi, azione D del PSR 2007-2013 - Ripristino Piste Forestali di Servizio Forestale AIB esistenti in Località "Montagna" 2° Stralcio nei Comuni di Magliano Vetere, Felitto, Castel S. Lorenzo e Roccadaspide e della documentazione tecnico-amministrativa e contabile relativa allo Stato Finale dei Lavori eseguiti e contabilizzati, redatto in data 23-09-2013 ;
4. di procedere alla liquidazione per complessivi Euro 52'336,84, così ripartite:
 - a) Per manodopera, forniture, sicurezza e spese generali € 46'511,15;
 - b) Per IVA e € 5'825,69;
 il tutto come si evince dal seguente quadro riepilogativo:

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE LIQUIDAZIONI A STATO FINALE								
PER LAVORI E FORNITURE		FATTURA N. DEL		DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	
A	1	Serrino Gianluca	9	30/09/2013	nolo a caldo escavatore g.li 30	11.880,00	2.494,80	14.374,80
	2	Cava Pietre G. Grippo	74	30/09/2013	Fornitura misto stabilizzato	4.900,00	1.029,00	5.929,00
	3	Cava Pietre G. Grippo	23	30/03/2013	Fornitura pietre per muri a secco	400,00	84,00	484,00
	4	Manodopera settembre 2013 + CAU per € 8.461,91 da pagare	-	-	Manodopera settembre 2013 + CAU per € 8.461,91 da pagare	16.166,25	0,00	16.166,25
TOTALE					33.346,25	3.607,80	36.954,05	
SPESE GENERALI		FATTURA N. DEL		DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	
B	1	geom ANTONIO Beltempo	17	18/11/2013	Saldo competenze di Direttore Operativo	724,80	159,46	884,26
	2	arch. Michele De Rosa	17	11/11/2013	Saldo competenze di Direttore Lavori	2.208,00	485,76	2.693,76
	3	Dott. Carmelo Romanelli	20	11/10/2012	Consulenza progettazione	2.476,85	544,91	3.021,76
	4	Geol. Emilio Vitale	21	24/09/2012	Consulenza progettazione	3.460,80	726,77	4.187,57
	5	GEOM. Alessandra Isabella	30	18/11/2013	Saldo competenze supporto al RUP (con detrazione Nota di Credito n° 4/2014 di € 180,79)	1.128,01	248,17	1.376,18
	6	Ing. Salerno Francesco			Recupero spese sostenute dall'Ente per stipendi e voci aggiuntive, emolumenti derivanti da leggi specifiche e/o sociali, per le attività svolte e rientranti nelle spese generali	788,75	0,00	788,75
	7	Geom. Rubano Carmelo			Recupero spese sostenute dall'Ente per stipendi e voci aggiuntive, emolumenti derivanti da leggi specifiche e/o sociali, per le attività svolte e rientranti nelle spese generali	1.371,75	0,00	1.371,75
	8				Recupero spese sostenute dall'Ente per stipendi e voci aggiuntive, emolumenti derivanti da leggi specifiche e/o sociali, per le attività svolte e rientranti nelle spese generali			

		derivanti da leggi specifiche e/o speciali, per le attività svolte e rimborsate nelle spese generali.					
1.0		Recupero spese sostenute dall'Ente per stipendi e voci aggiuntive, onolumenti derivanti da leggi specifiche e/o speciali, per le attività svolte e rimborsate nelle spese generali.					
	Grippe Raffaele				251,48	0,00	251,48
1.1	ERREBIAN da Pomezia	V1/124057	27/11/2012	Materiale di cancelleria	251,50	52,82	304,32
TOTALE					13.164,90	2.217,89	15.382,79

5. di prendere atto che in virtù di quanto sopra riportato emerge che per l'attuazione dell'intervento si è avuta una economia o maggiore spesa come dal seguente prospetto:


A	Lavori	Spesa ammessa variante	Spesa sostenuta	Economia o maggiore spesa
	1-Manodopera	139.749,16	139.645,21	-103,95
	2-Acquisizione di beni e servizi	27.999,95	28.000,00	+0,05
	3-Onari per la sicurezza	3.719,22	3.719,22	0,00
	TOTALE IMPORTO LAVORI	171.468,33	171.364,43	-103,90
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
	1-Spese Generali	17.665,72	17.654,10	-11,62
	Totale investimento (A+B)	189.134,05	189.018,53	-115,52
C	Iva su B2	3.709,80	3.160,62	-549,18
	Iva su (A2+A3)	6.661,03	5.840,00	-821,03
+	Totale IVA	10.370,83	9.000,62	-1.370,21
	TOTALE GENERALE	199.504,88	198.019,15	-1.485,73

6. di prendere atto altresì:
- della regolarità della documentazione tecnico-amministrativa e contabile relativa allo Stato Finale dei Lavori e relativo Certificato di Regolare Esecuzione;
 - della regolarità delle forniture effettuate e dei servizi resi;
 - della regolarità delle fatture sotto l'aspetto contabile e fiscale;
 - che la copertura finanziaria dell'importo complessivo della spesa di euro 52.336,84, è da imputare sul Capitolo PEG 4355, RP 2011- Sottoconto n° 15 ed è così ripartita:
 - per euro 26.925,80 con le specifiche risorse disponibili riferite al progetto di che trattasi;
 - per euro 25.411,04 tramite anticipazione di cassa, giusta delibera di Giunta Esecutiva n°11 del 1/04/2014;
7. di trasmettere copia della presente determinazione al Dirigente del Settore Programmazione e Finanze per i conseguenziali adempimenti di competenza, fermo restando la validità di quanto già posto in liquidazione in virtù della determina del settore tecnico n. 181/2014;
8. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo Pretorio online (sito istituzionale: "cmcaloresegreteria.gov.it") dell'Ente ai sensi della Legge n° 69/2009 per quindici giorni consecutivi;

Roccadaspide (Sa).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Carolina RUBANO



IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Vista l'antescritta proposta di determinazione formulata dal Geom. Carmelo Rubano, in qualità di Responsabile del Procedimento, che ha attestato la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per profili di propria competenza;

Visti gli artt. 4, 5 e 6 della legge 241/90 come modificata ed integrata dalla Legge 15/2005 e s.m.i.

Acquisita l'attestazione resa dal Settore Programmazione e Finanze, ex art. 151, comma 4, del TUEL;

DETERMINA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, intendendosi qui integralmente riportata e trascritta.
2. **di disporre** la revoca della Determinazione Settore Tecnico n° 303 del 12/11/2014;
3. **di disporre** l'approvazione del **Certificato di Regolare Esecuzione** dei lavori di "Ricostruzione del potenziale forestale ed interventi protettivi, azione D del PSR 2007-2013 – Ripristino Piste Forestali di Servizio Forestale AIB esistenti in Località "Montagna" 2° Stralcio nei Comuni di Magliano Vetere, Felitto, Castel S. Lorenzo e Roccadaspide e della documentazione tecnico-amministrativa e contabile relativa allo Stato Finale dei Lavori eseguiti e contabilizzati redatto in data 23-09-2013 .
4. **di disporre, altresì**, l'approvazione:
 - a) del documento di sintesi sullo stato di attuazione della spesa sottoscritto dallo scrivente in data 15/06/2014 e conservato agli atti in istruttoria della presente determina.
 - b) del prospetto relativo al calcolo, riparto e recupero spese sostenute dall'Ente per stipendi e voci aggiuntive, emolumenti derivanti da leggi specifiche e/o speciali, per le attività svolte e rientranti nelle spese generali;
5. **di stabilire** che, a seguito della realizzazione degli interventi e della predisposizione dello stato finale, il prospetto di sintesi delle spese liquidate e da liquidare è il seguente:

Descrizione	Importo progetto approvato	Importo già accreditato	Importo spese già liquidate	Importo spese da liquidare	Importo finanziato da erogare a saldo	Surplus spesa extra progetto già liquidata	Importo economia
Importo totale progetto finanziato	199.504,88						
Importo già accreditato in acconto dalla Regione (lavori + iva)		172.608,13					
Spese già effettuate coperte con acconti del finanziamento			145.682,33				
Spese già effettuate coperte con anticipazioni di cassa della C.M.							
Spese da liquidare a seguito dell'approvazione dello stato finale				52.336,84			
Risorse da erogare a saldo del finanziamento					25.411,04		
Spese manodopera già sostenute come surplus extra progetto							
Somme in economia							1.485,71
TOTALE	199.504,88	172.608,13	145.682,33		25.411,04		1.485,71

6. **di procedere** alla liquidazione per complessivi **€uro 52'336,84**, così ripartite:

- a) Per manodopera, forniture, sicurezza e spese generali € 46'511,15;
- b) Per IVA e € 5'825,69;

il tutto come si evince dal seguente quadro riepilogativo:

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE LIQUIDAZIONI A STATO FINALE								
PER LAVORI E FORNITURE		FATTURA N. DEL		DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	
A	1	Sarraino Gianluca	9	30/09/2013	nolo a caldo escavatore q.8 30	11.880,00	2.494,80	14.374,80
	2	Cava Pietre G. Grippo	74	30/08/2013	Fornitura misto stabilizzato	4.900,00	1.029,00	5.929,00
	3	Cava Pietre G. Grippo	23	30/03/2013	Fornitura pietre per muri a secco	400,00	84,00	484,00
	4	Manodopera settembre 2013 + CAU per € 8.461,91 da pagare	-	-	Manodopera settembre 2013 + CAU per € 8.461,91 da pagare	16.165,25	0,00	16.165,25
TOTALE					33.345,25	3.607,80	36.953,05	

2	arch. Michele De Rosa	17	11/11/2013	Saldo competenze di Direttore Lavori	2.206,00	485,76	2.693,76
3	Dott. Carmelo Romanello	20	11/10/2012	Consulenza progettazione	2.478,85	544,91	3.023,76
4	Geol. Emilio Vitale	21	24/09/2012	Consulenza progettazione	3.460,60	726,77	4.187,37
5	GEOM. Alessandro Isabella	30	18/11/2013	Saldo competenze: supporto al RUP (con dotazione lista di Credito n° 4/2014 di € 180,29)	1.128,01	240,17	1.378,18
6	Ing. Salerno Francesco			Recupero spese sostenute dall'Ente per stipendi e voci aggiuntive, emolumenti derivanti da leggi specifiche e/o speciali, per le attività svolte e rientranti nelle spese generali.	788,75	0,00	788,75
7	Geom. Rubano Carmelo			Recupero spese sostenute dall'Ente per stipendi e voci aggiuntive, emolumenti derivanti da leggi specifiche e/o speciali, per le attività svolte e rientranti nelle spese generali.	1.371,75	0,00	1.371,75
8	Dott. Fiasco Gianfranco			Recupero spese sostenute dall'Ente per stipendi e voci aggiuntive, emolumenti derivanti da leggi specifiche e/o speciali, per le attività svolte e rientranti nelle spese generali.	251,48	0,00	251,48
9	Molinaro Vincenzo			Recupero spese sostenute dall'Ente per stipendi e voci aggiuntive, emolumenti derivanti da leggi specifiche e/o speciali, per le attività svolte e rientranti nelle spese generali.	251,48	0,00	251,48
10	Grippo Raffaele			Recupero spese sostenute dall'Ente per stipendi e voci aggiuntive, emolumenti derivanti da leggi specifiche e/o speciali, per le attività svolte e rientranti nelle spese generali.	251,48	0,00	251,48
11	ERREBIAN da Pomezia	V1/124057	27/11/2012	Materiale di cancelleria	251,50	52,82	304,32
TOTALE					13.164,90	2.217,89	15.382,79

7. Di prendere atto che in virtù di quanto sopra riportato emerge che per l'attuazione dell'intervento si è avuta una economia o maggiore spesa come dal seguente prospetto:

A	Lavori	Spesa ammessa variante	Spesa sostenuta	Economia o maggiore spesa
	1-Manodopera	139.749,16	139'645,21	-103,95
	2-Acquisizione di beni e servizi	27.999,95	28.000,00	+0,05
	3-Oneri per la sicurezza	3.719,22	3.719,22	0,00
	TOTALE IMPORTO LAVORI	171.468,33	171.364,43	-103,90
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
	1-Spese Generali	17.665,72	17.654,10	-11,62
	Totale investimento (A+B)	189.134,05	189'018,53	-115,52
C	IVA su B2	3.709,80	3.160,62	-549,18
	IVA su (A2+A3)	6.661,03	5.840,00	-821,03
+	Totale IVA	10.370,83	9.000,62	-1.370,21
	TOTALE GENERALE	199.504,88	198.019,15	-1.485,73

8. di dare atto:

- della regolarità della documentazione tecnico-amministrativa e contabile relativa allo Stato Finale dei Lavori e relativo Certificato di Regolare Esecuzione;
- della regolarità delle forniture effettuate e dei servizi resi;
- della regolarità delle fatture sotto l'aspetto contabile e fiscale;
- che la copertura finanziaria dell'importo complessivo della spesa qui liquidata di €. 52.336,84 è da imputare sul Capitolo PEG 4355 RP 2011.
- che la copertura finanziaria dell'importo complessivo verrà così assicurata:
 - per €. 26.925,80 con le specifiche risorse disponibili riferite al progetto di che trattasi;
 - per €. 25.411,04 tramite anticipazione di cassa, giusta delibera di Giunta Esecutiva n° 11 dell'1.04.2014.

9. di stabilire che la presente venga trasmessa:

- al Dirigente del Settore Programmazione e Finanze per i conseguenziali adempimenti di competenza, l'fermo restando la validità di quanto già posto in liquidazione con la Determina del Settore Tecnico n. 181/2014;
- all'Ente finanziatore a corredo della domanda di accertamento finale al fine di ottenere il riconoscimento del saldo di finanziamento dovuto, pari a complessivi €. 25.411,04, di cui:
 - per IVA €. 3.815,12;
 - per manodopera, forniture, sicurezza e spese generali €. 21.595,92;

10. DI STABILIRE che la presente Determina oltre che all'Albo Pretorio on line, venga pubblicata anche nella sezione Trasparenza, voce Opere Pubbliche.

REGOLARITA' CONTABILE		Copia conforme all'originale della presente Determinazione viene trasmessa:	
Somma stanziata	€	<input type="checkbox"/>	Sett. Amm.vo
Impegni assunti	€	<input type="checkbox"/>	Ufficio
responsabilità	€	<input type="checkbox"/>	Sett. Ragioneria
Impegno di cui alla presente	€	<input type="checkbox"/>	ufficio
Ulteriore responsabilità	€	<input type="checkbox"/>
Assunto impegno di spesa al numero	<input type="checkbox"/>	Sett. Tecnico
Di. #		<input type="checkbox"/>	Ufficio
Sul Capitoletto dal bilancio		<input type="checkbox"/>
In data		<input type="checkbox"/>
Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si esprime parere favorevole. VEDI NOTA ALLEGATA			
- 6 MAR. 2015			
IL RESPONSABILE	IL CAPO SETTORE		
ISTITUTO PER GLI INVESTIMENTI	PROGR. E FINANZA		

Copia della determina è pubblicata, ai sensi della L. n. 69 del 8.06.2009, sul sito internet circulareregreteria.gov.it in data **6 MAR. 2015** innanzi 15 giorni consecutivi.

Addi **6 MAR. 2015**

L'addetto alla pubblicazione



Il Responsabile Segreteria Generale
D. CARBONE, Enrico

Per quanto sopra **SI ATTESTA** che copia conforme all'originale della presente determinazione è pubblicata, ai sensi della L. n. 69 del 8.06.2009, sul sito internet circulareregreteria.gov.it in data **6 MAR. 2015** innanzi 15 giorni consecutivi.

Addi **6 MAR. 2015**



Il Segretario Generale
D. DI DESIMONE, Anna

La presente è copia conforme all'originale

Addi **6 MAR. 2015**

Il Dirigente del Settore Tecnico
F. Francesco Salerno